

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1	152017 - PLANILHA EXCEL				13.506.442,75				0,00	12.605.304,70	901.138,05
1.1	POLICLÍNICA TIPO 2A - FEIRA DE SANTANA				13.506.442,75				0,00	12.605.304,70	901.138,05
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				853.141,08				0,00	836.462,62	16.678,46
1.1.2	SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				8.035,32				0,00	4.017,66	4.017,66
1.1.3	SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS				5.340,41				0,00	2.437,28	2.903,13
1.1.4	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO				216.949,36				0,00	253.730,32	-36.780,96
1.1.5	SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE TERRENO				160.112,53				0,00	160.112,53	0,00
1.1.6	IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA				543.665,85				0,00	543.665,85	0,00
1.1.7	IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DA OBRA				39.636,00				0,00	39.636,00	0,00
1.1.8	IMPLANTAÇÃO - FUNDAÇÃO .PREDIO PRINCIPAL				261.755,68				0,00	261.755,68	0,00
1.1.9	IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO				787.248,23				0,00	772.108,23	15.140,00
1.1.10	IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS, RAMPAS E ESCADAS				348.828,26				0,00	332.466,06	16.362,20
1.1.11	IMPLANTAÇÃO - AGUA FRIA				20.990,37				0,00	20.990,37	0,00
1.1.12	IMPLANTAÇÃO ÁGUA FRIA - METAIS				998,12				0,00	998,12	0,00
1.1.13	IMPLANTAÇÃO ÁGUA FRIA - CAIXAS				24.835,62				0,00	24.835,62	0,00
1.1.14	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - TUBULAÇÃO				51.155,71				0,00	51.155,71	0,00
1.1.15	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				18.493,03				0,00	22.454,63	-3.961,60
1.1.16	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - MOVIMENTO DE TERRA				30.871,78				0,00	30.871,78	0,00
1.1.17	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - TUBULAÇÕES				174.566,48				0,00	162.637,89	11.928,60
1.1.18	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				78.239,73				0,00	88.189,04	-9.949,31
1.1.19	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA				53.768,18				0,00	61.833,40	-8.065,23

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.20	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - OUTROS SERVIÇOS				52.437,01				0,00	47.193,30	5.243,70
1.1.21	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA				11.796,53				0,00	11.796,53	0,00
1.1.22	IMPLANTAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA				215.262,80				0,00	215.262,80	0,00
1.1.23	IMPLANTAÇÃO - REDE ELÉTRICA ALIMENTADORES				664.598,19				0,00	664.598,19	0,00
1.1.24	IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO				168.668,46				0,00	76.875,67	91.792,79
1.1.25	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO				34.814,70				0,00	34.814,70	0,00
1.1.26	IMPLANTAÇÃO - REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.27	IMPLANTAÇÃO - MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.28	PRÉDIO PRINCIPAL - MOVIMENTO DE TERRA				5.861,34				0,00	5.861,34	0,00
1.1.29	PRÉDIO PRINCIPAL - SUPERESTRUTURA				712.244,23				0,00	710.956,60	1.287,63
1.1.30	PRÉDIO PRINCIPAL - PAREDES E PAINÉIS				699.693,24				0,00	729.899,81	-30.206,57
1.1.31	PRÉDIO PRINCIPAL - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				412.721,37				0,00	389.914,64	22.806,73
1.1.32	PRÉDIO PRINCIPAL - PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS				796.165,90				0,00	773.176,95	22.988,96
1.1.33	PRÉDIO PRINCIPAL - PINTURA				275.862,38				0,00	225.876,91	49.985,47
1.1.34	PRÉDIO PRINCIPAL - COBERTURA				1.013.289,75				0,00	1.007.943,43	5.346,32
1.1.35	PRÉDIO PRINCIPAL - IMPERMEABILIZAÇÃO				158.985,97				0,00	155.684,92	3.301,04
1.1.36	PRÉDIO PRINCIPAL - ESQUADRIAS,VIDROS E FERRAGENS				570.167,46				0,00	527.862,46	42.305,00
1.1.37	PRÉDIO PRINCIPAL - FORROS				246.762,08				0,00	246.232,24	529,84
1.1.38	PRÉDIO PRINCIPAL - DIVISÓRIAS E BANCADAS				109.740,06				0,00	83.861,61	25.878,44
1.1.39	PRÉDIO PRINCIPAL - COMUNICAÇÃO VISUAL				111.331,14				0,00	0,00	111.331,14
1.1.40	PRÉDIO PRINCIPAL - LOUÇAS E METAIS				170.034,61				0,00	130.414,69	39.619,92

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.41	PRÉDIO PRINCIPAL - TOMADAS E INTERRUPTORES				23.262,15				0,00	18.361,09	4.901,06
1.1.42	PRÉDIO PRINCIPAL - ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES				55.308,79				0,00	45.241,88	10.066,91
1.1.43	PRÉDIO PRINCIPAL - CABEAÇÕES				60.281,05				0,00	59.861,05	420,00
1.1.44	PRÉDIO PRINCIPAL - QUADROS ELETRICOS				167.672,21				0,00	165.229,46	2.442,75
1.1.45	PRÉDIO PRINCIPAL - CAIXAS E CONDULETES				11.985,42				0,00	11.985,42	0,00
1.1.46	PRÉDIO PRINCIPAL - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS				103.742,11				0,00	111.042,52	-7.300,41
1.1.47	PRÉDIO PRINCIPAL - CABEAMENTO ESTRUTURADO				201.777,51				0,00	158.001,67	43.775,84
1.1.48	PRÉDIO PRINCIPAL - SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV				288.819,89				0,00	193.243,36	95.576,53
1.1.49	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUA FRIA				54.069,86				0,00	40.766,78	13.303,08
1.1.50	PRÉDIO PRINCIPAL - ESGOTO				93.241,11				0,00	61.788,72	31.452,39
1.1.51	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUAS PLUVIAIS				46.717,95				0,00	43.758,75	2.959,20
1.1.52	PRÉDIO PRINCIPAL - SPDA / PARA.RAIOS				109.929,10				0,00	102.169,19	7.759,91
1.1.53	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO				277.459,50				0,00	235.647,86	41.811,63
1.1.54	PRÉDIO PRINCIPAL - INST. DE AR COND. DA RESSONÂNCIA				164.871,12				0,00	133.912,42	30.958,70
1.1.55	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - HIDRANTES				107.056,75				0,00	95.694,06	11.362,69
1.1.56	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DETEÇÃO E ALARME				69.321,09				0,00	71.783,38	-2.462,29
1.1.57	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DIVERSOS				89.688,43				0,00	75.901,92	13.786,51
1.1.58	PRÉDIO PRINCIPAL - LIMPEZA FINAL				7.740,00				0,00	0,00	7.740,00
1.1.59	GUARITA - SERVIÇOS PRELIMINARES				146,36				0,00	146,36	0,00
1.1.60	GUARITA - MOVIMENTO DE TERRA				1.493,68				0,00	1.493,68	0,00
1.1.61	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS . INFRAESTRUTURA				3.029,51				0,00	3.029,51	0,00

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.62	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS .SUPERESTRUTURAS				9.312,16				0,00	9.312,16	0,00
1.1.63	GUARITA - PAREDES E PAINÉIS				5.024,47				0,00	5.024,47	0,00
1.1.64	GUARITA - ESQUADRIAS E FERRAGENS				4.901,03				0,00	4.901,03	0,00
1.1.65	GUARITA - IMPERMEABILIZAÇÃO				5.130,19				0,00	5.130,19	0,00
1.1.66	GUARITA - REVESTIMENTOS				5.094,98				0,00	5.094,98	0,00
1.1.67	GUARITA - PISOS				1.878,46				0,00	1.878,46	0,00
1.1.68	GUARITA - PINTURA				2.060,14				0,00	2.060,14	0,00
1.1.69	GUARITA - INSTALAÇÕES ELETRICAS				739,57				0,00	739,57	0,00
1.1.70	GUARITA - AGUA FRIA				1.021,90				0,00	1.021,90	0,00
1.1.71	GUARITA - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				1.295,19				0,00	1.267,38	27,81
1.1.72	GUARITA - ESGOTO				458,51				0,00	458,51	0,00
1.1.73	GUARITA - LIMPEZA FINAL				12,60				0,00	12,60	0,00
1.1.74	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SERVIÇOS PRELIMINARES				444,44				0,00	444,44	0,00
1.1.75	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MOVIMENTO DE TERRA				3.380,33				0,00	3.380,33	0,00
1.1.76	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INFRAESTRUTURA				8.311,74				0,00	8.311,74	0,00
1.1.77	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SUPERESTRUTRAS				16.098,42				0,00	16.098,42	0,00
1.1.78	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PAREDES E PAINÉIS				12.254,64				0,00	12.254,64	0,00
1.1.79	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ESQUADRIAS E FERRAGENS				20.814,22				0,00	20.814,22	0,00
1.1.80	SUBESTAÇÃO/GERADOR - IMPERMEABILIZAÇÃO				8.206,91				0,00	8.206,91	0,00
1.1.81	SUBESTAÇÃO/GERADOR - REVESTIMENTOS				15.383,66				0,00	15.383,66	0,00
1.1.82	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PISOS				7.659,71				0,00	3.903,93	3.755,78
1.1.83	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PINTURA				8.615,26				0,00	8.615,26	0,00
1.1.84	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ENTRADA DE ENERGIA				37.346,18				0,00	37.671,15	-324,97

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.85	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INSTALAÇÕES ELETRICAS				138.241,23				0,00	138.241,23	0,00
1.1.86	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MEDIÇÃO				970,91				0,00	970,91	0,00
1.1.87	SUBESTAÇÃO/GERADOR - EQUIPAMENTOS				174.705,45				0,00	174.705,45	0,00
1.1.88	SUBESTAÇÃO/GERADOR - LIMPEZA FINAL				109,33				0,00	109,33	0,00
1.1.89	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SERVIÇOS PRELIMINARES				498,47				0,00	498,47	0,00
1.1.90	CENTRAL RESIDUOS E GASES - MOVIMENTO DE TERRA				3.518,95				0,00	3.518,95	0,00
1.1.91	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INFRAESTRUTURA				13.422,01				0,00	13.422,01	0,00
1.1.92	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SUPERESTRUTURAS				23.889,36				0,00	23.889,36	0,00
1.1.93	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PAREDES E PAINAIS				8.252,41				0,00	8.252,41	0,00
1.1.94	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESQUADRIAS E FERRAGENS				6.273,43				0,00	6.273,43	0,00
1.1.95	CENTRAL RESIDUOS E GASES - IMPERMEABILIZAÇÃO				10.481,01				0,00	10.481,01	0,00
1.1.96	CENTRAL RESIDUOS E GASES - REVESTIMENTOS				25.070,06				0,00	25.070,06	0,00
1.1.97	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PISOS				5.983,21				0,00	5.091,91	891,30
1.1.98	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PINTURA				9.619,23				0,00	9.619,23	0,00
1.1.99	CENTRAL RESIDUOS E GASES - AGUA FRIA				2.078,50				0,00	2.078,50	0,00
1.1.100	CENTRAL RESIDUOS E GASES - LOUÇAS E METAIS				895,10				0,00	895,10	0,00
1.1.101	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESGOTO				2.022,91				0,00	2.022,91	0,00
1.1.102	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.911,42				0,00	1.911,42	0,00
1.1.103	CENTRAL RESIDUOS E GASES - LIMPEZA				173,98				0,00	173,98	0,00
1.1.104	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.105	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.106	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.107	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SUPERESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.108	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ESQUADRIAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.109	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ALVENARIAS, REVES. E PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.110	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - COBERTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.111	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - PISO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.112	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.113	GASES MEDICINAIS - REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.114	GASES MEDICINAIS - MONTAGEM DA REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.115	GASES MEDICINAIS - CENTRAIS				102.741,43				0,00	102.741,43	0,00
1.1.116	CASA DE BOMBAS - SERVIÇOS PRELIMINARES				245,41				0,00	245,41	0,00
1.1.117	CASA DE BOMBAS - MOVIMENTO DE TERRA				1.641,81				0,00	1.641,81	0,00
1.1.118	CASA DE BOMBAS - INFRAESTRUTURA				3.434,78				0,00	3.434,78	0,00
1.1.119	CASA DE BOMBAS - SUPERESTRUTURAS				9.881,15				0,00	9.881,15	0,00
1.1.120	CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINÉIS				3.850,49				0,00	3.850,49	0,00
1.1.121	CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.329,85				0,00	1.329,85	0,00
1.1.122	CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO				4.358,70				0,00	4.358,70	0,00
1.1.123	CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTOS				3.708,98				0,00	3.708,98	0,00
1.1.124	CASA DE BOMBAS - PISOS				2.445,32				0,00	2.445,32	0,00
1.1.125	CASA DE BOMBAS - PINTURA				1.669,89				0,00	1.669,89	0,00
1.1.126	CASA DE BOMBAS - LIMPEZA				37,93				0,00	37,93	0,00
1.1.127	PRÉDIO PRINCIPAL - SERVIÇOS CIVIS PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA				107.602,75				0,00	108.120,75	-518,00
1.1.128	PRÉDIO PRINCIPAL - BICICLETÁRIO				3.724,44				0,00	3.148,78	575,66
1.1.129	SUBESTAÇÃO/GERADOR - REDE				4.090,62				0,00	4.090,62	0,00

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.130	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO				2.948,91				0,00	2.948,91	0,00
1.1.131	QUIOSQUE - SERVIÇOS PRELIMINARES				146,36				0,00	146,36	0,00
1.1.132	QUIOSQUE - MOVIMENTO DE TERRA				1.542,76				0,00	1.542,76	0,00
1.1.133	QUIOSQUE - FUNDAÇÕES				2.615,55				0,00	2.615,55	0,00
1.1.134	QUIOSQUE - SUPERESTRUTURAS				5.536,52				0,00	5.536,52	0,00
1.1.135	QUIOSQUE - PAREDES E PAINELIS				3.377,08				0,00	4.136,93	-759,85
1.1.136	QUIOSQUE- ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.326,07				0,00	1.326,07	0,00
1.1.137	QUIOSQUE - REVESTIMENTOS				4.517,51				0,00	4.517,51	0,00
1.1.138	QUIOSQUE - PISOS				2.947,13				0,00	2.947,13	0,00
1.1.139	QUIOSQUE - PINTURA				1.613,49				0,00	1.613,49	0,00
1.1.140	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.063,27				0,00	1.063,27	0,00
1.1.141	QUIOSQUE - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA				8.135,83				0,00	8.135,83	0,00
1.1.142	QUIOSQUE - EQUIPAMENTOS				531,13				0,00	0,00	531,13
1.1.143	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				1.975,45				0,00	1.975,45	0,00
1.1.144	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				1.860,45				0,00	1.860,45	0,00
1.1.145	QUIOSQUE - ESGOTO				1.029,33				0,00	1.029,33	0,00
1.1.146	QUIOSQUE - LIMPEZA FINAL				43,00				0,00	43,00	0,00
1.1.147	SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS				376.303,87				0,00	376.303,87	0,00
1.1.148	CASA DE BOMBAS - INTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.627,76				0,00	0,00	1.627,76
1.1.149	CASA DE BOMBAS - INTALAÇÕES HIDRÁULICAS				8.216,28				0,00	0,00	8.216,28
1.1.150	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - TRAVESSIA DE REDE E VALA DE INFILTRAÇÃO				31.345,74				0,00	0,00	31.345,74

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.151	IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ACESSO PRINCIPAL E PARADA DE ÔNIBUS				146.731,51				0,00	0,00	146.731,51
1.2	POLICLÍNICA TIPO 2A - SIMÕES FILHO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.2	SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.3	SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.4	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.5	SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE TERRENO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.6	IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.7	IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DA OBRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.8	IMPLANTAÇÃO - FUNDAÇÃO .PREDIO PRINCIPAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.9	IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.10	IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS, RAMPAS E ESCADAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.11	IMPLANTAÇÃO - AGUA FRIA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.12	IMPLANTAÇÃO - METAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.13	IMPLANTAÇÃO - CAIXAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.14	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - TUBULAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.15	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.16	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.17	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - SISTEMA DE TRATAMENTO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.18	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - OUTROS SERVIÇOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.19	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM				0,00				0,00	0,00	0,00



<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.20	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.21	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.22	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - OUTROS SERVIÇOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.23	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.24	IMPLANTAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.25	IMPLANTAÇÃO - REDE ELÉTRICA ALIMENTADORES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.26	IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.27	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.28	IMPLANTAÇÃO - REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.29	IMPLANTAÇÃO - MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.30	PRÉDIO PRINCIPAL - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.31	PRÉDIO PRINCIPAL - SUPERESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.32	PRÉDIO PRINCIPAL - PAREDES E PAINÉIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.33	PRÉDIO PRINCIPAL - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.34	PRÉDIO PRINCIPAL - PISOS, SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.35	PRÉDIO PRINCIPAL - PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.36	PRÉDIO PRINCIPAL - COBERTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.37	PRÉDIO PRINCIPAL - IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.38	PRÉDIO PRINCIPAL - ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.39	PRÉDIO PRINCIPAL - FORROS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.40	PRÉDIO PRINCIPAL - DIVISÓRIAS E BANCADAS				0,00				0,00	0,00	0,00

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.41	PRÉDIO PRINCIPAL - COMUNICAÇÃO VISUAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.42	PRÉDIO PRINCIPAL - LOUÇAS E METAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.43	PRÉDIO PRINCIPAL - TOMADAS E INTERRUPTORES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.44	PRÉDIO PRINCIPAL - ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.45	PRÉDIO PRINCIPAL - CABEAÇÕES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.46	PRÉDIO PRINCIPAL - QUADROS ELETRICOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.47	PRÉDIO PRINCIPAL - CAIXAS E CONDULETES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.48	PRÉDIO PRINCIPAL - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.49	PRÉDIO PRINCIPAL - CABEAMENTO ESTRUTURADO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.50	PRÉDIO PRINCIPAL - SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.51	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUA FRIA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.52	PRÉDIO PRINCIPAL - ESGOTO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.53	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUAS PLUVIAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.54	PRÉDIO PRINCIPAL - SPDA / PARA.RAIOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.55	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.56	PRÉDIO PRINCIPAL - INST. DE AR COND. DA RESSONÂNCIA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.57	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - HIDRANTES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.58	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DETEÇÃO E ALARME				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.59	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DIVERSOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.60	PRÉDIO PRINCIPAL - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.61	GUARITA - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.62	GUARITA - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.63	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS . INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.64	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS .SUPERESTRUTURAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.65	GUARITA - PAREDES E PAINÉIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.66	GUARITA - ESQUADRIAS E FERRAGENS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.67	GUARITA - IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.68	GUARITA - REVESTIMENTOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.69	GUARITA - PISOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.70	GUARITA - PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.71	GUARITA - INSTALAÇÕES ELETRICAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.72	GUARITA - AGUA FRIA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.73	GUARITA - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.74	GUARITA - ESGOTO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.75	GUARITA - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.76	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.77	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.78	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.79	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SUPERESTRUTRAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.80	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PAREDES E PAINÉIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.81	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ESQUADRIAS E FERRAGENS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.82	SUBESTAÇÃO/GERADOR - IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.83	SUBESTAÇÃO/GERADOR - REVESTIMENTOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.84	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PISOS				0,00				0,00	0,00	0,00

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.85	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.86	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ENTRADA DE ENERGIA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.87	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INSTALAÇÕES ELETRICAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.88	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MEDIÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.89	SUBESTAÇÃO/GERADOR - EQUIPAMENTOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.90	SUBESTAÇÃO/GERADOR - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.91	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.92	CENTRAL RESIDUOS E GASES - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.93	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.94	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SUPERESTRUTURAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.95	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PAREDES E PAINEIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.96	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESQUADRIAS E FERRAGENS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.97	CENTRAL RESIDUOS E GASES - IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.98	CENTRAL RESIDUOS E GASES - REVESTIMENTOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.99	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PISOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.100	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.101	CENTRAL RESIDUOS E GASES - AGUA FRIA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.102	CENTRAL RESIDUOS E GASES - LOUÇAS E METAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.103	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESGOTO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.104	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES ELETRICAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.105	CENTRAL RESIDUOS E GASES - LIMPEZA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.106	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.107	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.108	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.109	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SUPERESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.110	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ESQUADRIAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.111	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ALVENARIAS, REVES. E PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.112	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - COBERTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.113	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - PISO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.114	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.115	GASES MEDICINAIS - REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.116	GASES MEDICINAIS - MONTAGEM DA REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.117	GASES MEDICINAIS - CENTRAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.118	CASA DE BOMBAS - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.119	CASA DE BOMBAS - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.120	CASA DE BOMBAS - INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.121	CASA DE BOMBAS - SUPERESTRUTURAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.122	CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINEIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.123	CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.124	CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.125	CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.126	CASA DE BOMBAS - PISOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.127	CASA DE BOMBAS - PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.128	CASA DE BOMBAS - LIMPEZA				0,00				0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>					<b>13.506.442,75</b>				<b>0,00</b>	<b>12.605.304,70</b>	<b>901.138,05</b>

<b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO SAÚDE FSSF	<b>Contrato Nº:</b> 015/2017	<b>Valor da Medição (R\$):</b> 0,00	<b>Percentual Medido (%):</b> 0,00	<b>Ordem de Serviço:</b> 10/04/2017
<b>Serviço:</b> EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A.	<b>Valor Original (R\$):</b> 22.774.734,51	<b>Medido Acumulado (R\$):</b> 12.605.304,70	<b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 93,33	<b>Conclusão Prevista:</b> 30/11/2018
<b>Local:</b> SALVADOR	<b>Valor Vigente (R\$):</b> 13.506.442,75	<b>Saldo (R\$):</b> 901.138,05	<b>Período:</b> 01/06/2018 a 30/06/2018	

Salvador-BA, 03 de Dezembro de 2018

---

**Cargo  
Nome**


---

**Cargo  
Nome**


---

**Cargo  
Nome**


---

**Cargo  
Nome**

MINUTA

 Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacao>, digitando o código de autenticação: GWM DXNZC1

## Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva  
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço  
<https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: GWMDAǻNZC1