

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS	Contrato Nº: 016/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.	Valor Original (R\$): 10.777.369,05	Medido Acumulado (R\$): 11.479.327,72	Percentual Medido Acumulado (%): 95,67	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 11.998.390,46	Saldo (R\$): 519.062,74	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1	162017 - PLANILHA EXCEL				11.998.390,46				0,00	11.479.327,72	519.062,74
1.1	POLICLÍNICA TIPO 2A - ALAGOINHAS				11.998.390,46				0,00	11.479.327,72	519.062,74
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				713.652,68				0,00	713.652,68	0,00
1.1.2	SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				7.552,30				0,00	7.552,30	0,00
1.1.3	SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS				5.072,19				0,00	2.949,20	2.122,99
1.1.4	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO				203.687,85				0,00	224.171,85	-20.484,00
1.1.5	SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE TERRENO				71.528,48				0,00	71.528,48	0,00
1.1.6	IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA				262.533,36				0,00	262.533,36	0,00
1.1.7	IMPLANTAÇÃO - CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA				175.287,13				0,00	175.287,13	0,00
1.1.8	IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DA OBRA				37.296,00				0,00	37.296,00	0,00
1.1.9	IMPLANTAÇÃO - FUNDAÇÃO .PREDIO PRINCIPAL				247.079,93				0,00	247.079,93	0,00
1.1.10	IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO				684.438,07				0,00	677.733,56	6.704,51
1.1.11	IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS, GRADIL				254.989,31				0,00	254.989,31	0,00
1.1.12	IMPLANTAÇÃO - RAMPAS DE ACESSO				1.136,81				0,00	1.136,81	0,00
1.1.13	IMPLANTAÇÃO - DIVERSOS				31.110,61				0,00	28.634,97	2.475,64
1.1.14	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA				29.194,97				0,00	29.194,97	0,00
1.1.15	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - METAIS				2.980,76				0,00	2.980,76	0,00
1.1.16	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXAS				1.459,49				0,00	1.459,49	0,00
1.1.17	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - TUBULAÇÕES				39.931,70				0,00	39.931,70	0,00
1.1.18	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				213.016,04				0,00	213.016,04	0,00
1.1.19	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - TUBULAÇÕES				252.192,32				0,00	104.896,12	147.296,20

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS	Contrato Nº: 016/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.	Valor Original (R\$): 10.777.369,05	Medido Acumulado (R\$): 11.479.327,72	Percentual Medido Acumulado (%): 95,67	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 11.998.390,46	Saldo (R\$): 519.062,74	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.20	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				62.538,05				0,00	50.536,12	12.001,93
1.1.21	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - OUTROS SERVIÇOS				34.759,90				0,00	34.759,90	0,00
1.1.22	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA				20.549,57				0,00	20.549,57	0,00
1.1.23	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA				227.832,60				0,00	219.512,28	8.320,32
1.1.24	IMPLANTAÇÃO - REDE ELÉTRICA ALIMENTADORES				402.774,19				0,00	371.996,07	30.778,12
1.1.25	IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO				144.323,62				0,00	144.323,62	0,00
1.1.26	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - TUBOS E CONEXÕES				14.313,88				0,00	14.313,88	0,00
1.1.27	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - OUTROS SERVIÇOS				2.665,90				0,00	2.665,90	0,00
1.1.28	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - MOVIMENTO DE TERRA				6.615,26				0,00	6.615,26	0,00
1.1.29	IMPLANTAÇÃO - REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.30	IMPLANTAÇÃO - MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.31	PRÉDIO PRINCIPAL - MOVIMENTO DE TERRA				5.508,64				0,00	5.508,64	0,00
1.1.32	PRÉDIO PRINCIPAL - SUPERESTRUTURA				704.111,22				0,00	674.749,62	29.361,61
1.1.33	PRÉDIO PRINCIPAL - PAREDES E PAINÉIS				677.150,59				0,00	736.231,56	-59.080,98
1.1.34	PRÉDIO PRINCIPAL - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				383.565,22				0,00	374.064,35	9.500,87
1.1.35	PRÉDIO PRINCIPAL - PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS				749.889,61				0,00	729.102,28	20.787,34
1.1.36	PRÉDIO PRINCIPAL - PINTURA				255.531,40				0,00	212.930,51	42.600,89
1.1.37	PRÉDIO PRINCIPAL - COBERTURA				968.208,58				0,00	967.702,53	506,04

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS	Contrato Nº: 016/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.	Valor Original (R\$): 10.777.369,05	Medido Acumulado (R\$): 11.479.327,72	Percentual Medido Acumulado (%): 95,67	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 11.998.390,46	Saldo (R\$): 519.062,74	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.38	PRÉDIO PRINCIPAL - IMPERMEABILIZAÇÃO				146.829,16				0,00	146.332,39	496,76
1.1.39	PRÉDIO PRINCIPAL - ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS				528.930,03				0,00	524.099,18	4.830,85
1.1.40	PRÉDIO PRINCIPAL - FORROS				235.731,71				0,00	235.731,71	0,00
1.1.41	PRÉDIO PRINCIPAL - DIVISÓRIAS E BANCADAS				108.536,97				0,00	100.559,55	7.977,42
1.1.42	PRÉDIO PRINCIPAL - COMUNICAÇÃO VISUAL				104.008,03				0,00	0,00	104.008,03
1.1.43	PRÉDIO PRINCIPAL - LOUÇAS E METAIS				145.397,51				0,00	144.673,98	723,53
1.1.44	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES				19.980,00				0,00	17.282,37	2.697,63
1.1.45	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES				47.223,03				0,00	41.875,23	5.347,80
1.1.46	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES				53.363,85				0,00	53.363,85	0,00
1.1.47	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - QUADROS ELETRICOS				158.414,51				0,00	156.074,12	2.340,39
1.1.48	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES				11.267,20				0,00	11.267,20	0,00
1.1.49	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS				99.149,58				0,00	106.005,49	-6.855,91
1.1.50	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO				165.840,63				0,00	149.305,55	16.535,08
1.1.51	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV				281.764,71				0,00	279.289,86	2.474,85
1.1.52	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUA FRIA				48.034,82				0,00	38.531,10	9.503,72
1.1.53	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO				87.641,63				0,00	58.078,75	29.562,88
1.1.54	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUAS PLUVIAIS				44.781,00				0,00	42.000,00	2.781,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS	Contrato Nº: 016/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.	Valor Original (R\$): 10.777.369,05	Medido Acumulado (R\$): 11.479.327,72	Percentual Medido Acumulado (%): 95,67	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 11.998.390,46	Saldo (R\$): 519.062,74	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.55	PRÉDIO PRINCIPAL - SPDA / PARA.RAIOS				103.474,20				0,00	96.136,89	7.337,31
1.1.56	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO				265.132,24				0,00	231.690,07	33.442,18
1.1.57	PRÉDIO PRINCIPAL - INST. DE AR COND. DA RESSONÂNCIA				75.544,90				0,00	46.447,90	29.097,00
1.1.58	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - HIDRANTES				94.536,52				0,00	89.663,01	4.873,51
1.1.59	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DETEÇÃO E ALARME				72.307,98				0,00	69.988,98	2.319,00
1.1.60	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DIVERSOS				84.360,25				0,00	80.552,26	3.807,99
1.1.61	PRÉDIO PRINCIPAL - LIMPEZA FINAL				7.272,00				0,00	7.272,00	0,00
1.1.62	GUARITA - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.63	GUARITA - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.64	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS . INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.65	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS .SUPERESTRUTURAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.66	GUARITA - PAREDES E PAINÉIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.67	GUARITA - ESQUADRIAS E FERRAGENS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.68	GUARITA - IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.69	GUARITA - REVESTIMENTOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.70	GUARITA - PISOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.71	GUARITA - PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.72	GUARITA - INSTALAÇÕES ELETRICAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.73	GUARITA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.74	GUARITA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				0,00				0,00	0,00	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS	Contrato Nº: 016/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.	Valor Original (R\$): 10.777.369,05	Medido Acumulado (R\$): 11.479.327,72	Percentual Medido Acumulado (%): 95,67	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 11.998.390,46	Saldo (R\$): 519.062,74	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.75	GUARITA - ESGOTO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.76	GUARITA - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.77	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SERVIÇOS PRELIMINARES				741,24				0,00	741,24	0,00
1.1.78	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MOVIMENTO DE TERRA				2.968,29				0,00	2.968,29	0,00
1.1.79	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INFRAESTRUTURA				13.424,24				0,00	13.424,24	0,00
1.1.80	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SUPERESTRUTRAS				27.132,34				0,00	27.132,34	0,00
1.1.81	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PAREDES E PAINÉIS				16.349,86				0,00	16.349,86	0,00
1.1.82	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ESQUADRIAS E FERRAGENS				25.126,01				0,00	22.036,55	3.089,46
1.1.83	SUBESTAÇÃO/GERADOR - IMPERMEABILIZAÇÃO				13.075,42				0,00	13.075,42	0,00
1.1.84	SUBESTAÇÃO/GERADOR - REVESTIMENTOS				16.472,40				0,00	16.472,40	0,00
1.1.85	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PISOS				5.675,81				0,00	5.675,81	0,00
1.1.86	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PINTURA				6.974,88				0,00	6.974,88	0,00
1.1.87	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ENTRADA DE ENERGIA				17.415,43				0,00	17.511,16	-95,73
1.1.88	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INSTALAÇÕES ELETRICAS				129.889,15				0,00	124.344,06	5.545,09
1.1.89	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MEDIÇÃO				912,55				0,00	912,55	0,00
1.1.90	SUBESTAÇÃO/GERADOR - EQUIPAMENTOS				187.360,40				0,00	187.360,40	0,00
1.1.91	SUBESTAÇÃO/GERADOR - LIMPEZA FINAL				166,89				0,00	166,89	0,00
1.1.92	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SERVIÇOS PRELIMINARES				468,53				0,00	468,53	0,00
1.1.93	CENTRAL RESIDUOS E GASES - MOVIMENTO DE TERRA				3.350,46				0,00	3.350,46	0,00
1.1.94	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INFRAESTRUTURA				12.612,45				0,00	12.612,45	0,00
1.1.95	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SUPERESTRUTURAS				22.607,43				0,00	22.607,43	0,00
1.1.96	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PAREDES E PAINÉIS				7.756,39				0,00	7.756,39	0,00
1.1.97	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESQUADRIAS E FERRAGENS				5.896,24				0,00	5.896,24	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS	Contrato Nº: 016/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.	Valor Original (R\$): 10.777.369,05	Medido Acumulado (R\$): 11.479.327,72	Percentual Medido Acumulado (%): 95,67	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 11.998.390,46	Saldo (R\$): 519.062,74	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.98	CENTRAL RESIDUOS E GASES - IMPERMEABILIZAÇÃO				11.518,73				0,00	11.518,73	0,00
1.1.99	CENTRAL RESIDUOS E GASES - REVESTIMENTOS				23.910,18				0,00	23.910,18	0,00
1.1.100	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PISOS				4.238,07				0,00	4.238,07	0,00
1.1.101	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PINTURA				3.659,27				0,00	3.659,27	0,00
1.1.102	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				1.953,72				0,00	1.953,72	0,00
1.1.103	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS- LOUÇAS E METAIS				841,23				0,00	841,23	0,00
1.1.104	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESGOTO				1.901,22				0,00	1.901,22	0,00
1.1.105	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.797,00				0,00	1.797,00	0,00
1.1.106	CENTRAL RESIDUOS E GASES - LIMPEZA				163,46				0,00	163,46	0,00
1.1.107	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.108	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.109	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.110	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SUPERESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.111	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ESQUADRIAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.112	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ALVENARIAS, REVES. E PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.113	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - COBERTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.114	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - PISO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.115	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.116	GASES MEDICINAIS - REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.117	GASES MEDICINAIS - MONTAGEM DA REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.118	GASES MEDICINAIS - CENTRAIS				0,00				0,00	0,00	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS	Contrato Nº: 016/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.	Valor Original (R\$): 10.777.369,05	Medido Acumulado (R\$): 11.479.327,72	Percentual Medido Acumulado (%): 95,67	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 11.998.390,46	Saldo (R\$): 519.062,74	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.119	BICICLETÁRIO				3.347,65				0,00	2.173,91	1.173,74
1.1.120	RESERVATÓRIO ELEVADO				103.086,57				0,00	100.302,68	2.783,89
1.1.121	CASA DE BOMBAS - SERVIÇOS PRELIMINARES				230,67				0,00	230,67	0,00
1.1.122	CASA DE BOMBAS - MOVIMENTO DE TERRA				1.546,17				0,00	1.546,17	0,00
1.1.123	CASA DE BOMBAS - INFRAESTRUTURA				3.227,82				0,00	3.227,82	0,00
1.1.124	CASA DE BOMBAS - SUPERESTRUTURAS				9.376,46				0,00	9.376,46	0,00
1.1.125	CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINÉIS				3.620,45				0,00	3.620,45	0,00
1.1.126	CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.249,89				0,00	1.249,89	0,00
1.1.127	CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO				4.096,80				0,00	4.096,80	0,00
1.1.128	CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTOS				3.589,59				0,00	3.589,59	0,00
1.1.129	CASA DE BOMBAS - PISOS				2.298,36				0,00	2.298,36	0,00
1.1.130	CASA DE BOMBAS - PINTURA				1.570,57				0,00	1.570,57	0,00
1.1.131	CASA DE BOMBAS - LIMPEZA				35,63				0,00	35,63	0,00
1.1.132	QUIOSQUE - SERVIÇOS PRELIMINARES				137,57				0,00	137,57	0,00
1.1.133	QUIOSQUE - MOVIMENTO DE TERRA				1.453,14				0,00	1.453,14	0,00
1.1.134	QUIOSQUE - FUNDAÇÕES				2.457,46				0,00	2.457,46	0,00
1.1.135	QUIOSQUE - SUPERESTRUTURAS				5.257,73				0,00	5.257,73	0,00
1.1.136	QUIOSQUE - PAREDES E PAINÉIS				3.227,73				0,00	4.093,20	-865,48
1.1.137	QUIOSQUE- ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.246,35				0,00	1.246,35	0,00
1.1.138	QUIOSQUE - REVESTIMENTOS				4.503,05				0,00	4.503,05	0,00
1.1.139	QUIOSQUE - PISOS				2.771,09				0,00	2.771,09	0,00
1.1.140	QUIOSQUE - PINTURA				1.517,01				0,00	1.517,01	0,00
1.1.141	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES ELETRICAS				999,53				0,00	999,53	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS	Contrato Nº: 016/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.	Valor Original (R\$): 10.777.369,05	Medido Acumulado (R\$): 11.479.327,72	Percentual Medido Acumulado (%): 95,67	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 11.998.390,46	Saldo (R\$): 519.062,74	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.142	QUIOSQUE - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA				9.528,86				0,00	9.528,86	0,00
1.1.143	QUIOSQUE - EQUIPAMENTOS				445,60				0,00	445,60	0,00
1.1.144	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				1.856,87				0,00	1.856,87	0,00
1.1.145	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				1.745,38				0,00	1.745,38	0,00
1.1.146	QUIOSQUE - ESGOTO				967,47				0,00	967,47	0,00
1.1.147	QUIOSQUE - LIMPEZA FINAL				40,40				0,00	40,40	0,00
1.1.148	SERVIÇOS CIVIS PARA RESSONANCIA MAGNETICA				79.109,72				0,00	80.188,23	-1.078,52
1.1.149	SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS				284.423,61				0,00	281.171,12	3.252,49
1.1.150	CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.419,02				0,00	0,00	1.419,02
1.1.151	CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA				7.646,27				0,00	0,00	7.646,27
TOTAL (R\$)					11.998.390,46				0,00	11.479.327,72	519.062,74

Salvador-BA, 13 de Dezembro de 2018

Cargo
NomeCargo
NomeCargo
NomeCargo
NomeEste documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: EYMJQWZNY

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço
<https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: EYMJQWÑZIY