

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS  | <b>Contrato Nº:</b> 016/2017                  | <b>Valor da Medição (R\$):</b><br>0,00       | <b>Percentual Medido (%):</b><br>0,00         | <b>Ordem de Serviço:</b><br>18/04/2017   |
| <b>Serviço:</b> CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. | <b>Valor Original (R\$):</b><br>10.777.369,05 | <b>Medido Acumulado (R\$):</b> 11.479.327,72 | <b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 95,67 | <b>Conclusão Prevista:</b><br>30/11/2018 |
| <b>Local:</b> SALVADOR   | <b>Valor Vigente (R\$):</b><br>11.998.390,46  | <b>Saldo (R\$):</b> 519.062,74               | <b>Período:</b> 01/10/2018 a 31/10/2018       |  |

| Item   | Descrição   | Unidade | Contratual |                      |               | Quantidades Medidas |           |       | Valores Medidos (R\$) |               |            |
|--------|---|---------|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------|---------------|------------|
|        |   |         | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$)   | No Período          | Acumulado | Saldo | No Período            | Acumulado     | Saldo      |
| 1      | 162017 - PLANILHA EXCEL                           |         |            |                      | 11.998.390,46 |                     |           |       | 0,00                  | 11.479.327,72 | 519.062,74 |
| 1.1    | POLICLÍNICA TIPO 2A - ALAGOINHAS                  |         |            |                      | 11.998.390,46 |                     |           |       | 0,00                  | 11.479.327,72 | 519.062,74 |
| 1.1.1  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                             |         |            |                      | 713.652,68    |                     |           |       | 0,00                  | 713.652,68    | 0,00       |
| 1.1.2  | SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  |         |            |                      | 7.552,30      |                     |           |       | 0,00                  | 7.552,30      | 0,00       |
| 1.1.3  | SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS                        |         |            |                      | 5.072,19      |                     |           |       | 0,00                  | 2.949,20      | 2.122,99   |
| 1.1.4  | SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO                      |         |            |                      | 203.687,85    |                     |           |       | 0,00                  | 224.171,85    | -20.484,00 |
| 1.1.5  | SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE TERRENO            |         |            |                      | 71.528,48     |                     |           |       | 0,00                  | 71.528,48     | 0,00       |
| 1.1.6  | IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA                  |         |            |                      | 262.533,36    |                     |           |       | 0,00                  | 262.533,36    | 0,00       |
| 1.1.7  | IMPLANTAÇÃO - CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA     |         |            |                      | 175.287,13    |                     |           |       | 0,00                  | 175.287,13    | 0,00       |
| 1.1.8  | IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DA OBRA                     |         |            |                      | 37.296,00     |                     |           |       | 0,00                  | 37.296,00     | 0,00       |
| 1.1.9  | IMPLANTAÇÃO - FUNDAÇÃO .PREDIO PRINCIPAL          |         |            |                      | 247.079,93    |                     |           |       | 0,00                  | 247.079,93    | 0,00       |
| 1.1.10 | IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO                        |         |            |                      | 684.438,07    |                     |           |       | 0,00                  | 677.733,56    | 6.704,51   |
| 1.1.11 | IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS, GRADIL          |         |            |                      | 254.989,31    |                     |           |       | 0,00                  | 254.989,31    | 0,00       |
| 1.1.12 | IMPLANTAÇÃO - RAMPAS DE ACESSO                    |         |            |                      | 1.136,81      |                     |           |       | 0,00                  | 1.136,81      | 0,00       |
| 1.1.13 | IMPLANTAÇÃO - DIVERSOS                            |         |            |                      | 31.110,61     |                     |           |       | 0,00                  | 28.634,97     | 2.475,64   |
| 1.1.14 | IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA |         |            |                      | 29.194,97     |                     |           |       | 0,00                  | 29.194,97     | 0,00       |
| 1.1.15 | IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - METAIS    |         |            |                      | 2.980,76      |                     |           |       | 0,00                  | 2.980,76      | 0,00       |
| 1.1.16 | IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXAS    |         |            |                      | 1.459,49      |                     |           |       | 0,00                  | 1.459,49      | 0,00       |
| 1.1.17 | IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - TUBULAÇÕES                 |         |            |                      | 39.931,70     |                     |           |       | 0,00                  | 39.931,70     | 0,00       |
| 1.1.18 | IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - CAIXAS E POÇOS DE VISITA   |         |            |                      | 213.016,04    |                     |           |       | 0,00                  | 213.016,04    | 0,00       |
| 1.1.19 | IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - TUBULAÇÕES               |         |            |                      | 252.192,32    |                     |           |       | 0,00                  | 104.896,12    | 147.296,20 |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS  | <b>Contrato Nº:</b> 016/2017                  | <b>Valor da Medição (R\$):</b><br>0,00       | <b>Percentual Medido (%):</b><br>0,00         | <b>Ordem de Serviço:</b><br>18/04/2017   |
| <b>Serviço:</b> CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. | <b>Valor Original (R\$):</b><br>10.777.369,05 | <b>Medido Acumulado (R\$):</b> 11.479.327,72 | <b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 95,67 | <b>Conclusão Prevista:</b><br>30/11/2018 |
| <b>Local:</b> SALVADOR   | <b>Valor Vigente (R\$):</b><br>11.998.390,46  | <b>Saldo (R\$):</b> 519.062,74               | <b>Período:</b> 01/10/2018 a 31/10/2018       |  |

| Item   | Descrição  | Unidade | Contratual |                      |             | Quantidades Medidas |           |       | Valores Medidos (R\$) |            |            |
|--------|--|---------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------|------------|------------|
|        |  |         | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | No Período          | Acumulado | Saldo | No Período            | Acumulado  | Saldo      |
| 1.1.20 | IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - CAIXAS E POÇOS DE VISITA        |         |            |                      | 62.538,05   |                     |           |       | 0,00                  | 50.536,12  | 12.001,93  |
| 1.1.21 | IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - OUTROS SERVIÇOS                 |         |            |                      | 34.759,90   |                     |           |       | 0,00                  | 34.759,90  | 0,00       |
| 1.1.22 | IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA          |         |            |                      | 20.549,57   |                     |           |       | 0,00                  | 20.549,57  | 0,00       |
| 1.1.23 | IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA |         |            |                      | 227.832,60  |                     |           |       | 0,00                  | 219.512,28 | 8.320,32   |
| 1.1.24 | IMPLANTAÇÃO - REDE ELÉTRICA ALIMENTADORES                |         |            |                      | 402.774,19  |                     |           |       | 0,00                  | 371.996,07 | 30.778,12  |
| 1.1.25 | IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO                                 |         |            |                      | 144.323,62  |                     |           |       | 0,00                  | 144.323,62 | 0,00       |
| 1.1.26 | IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - TUBOS E CONEXÕES      |         |            |                      | 14.313,88   |                     |           |       | 0,00                  | 14.313,88  | 0,00       |
| 1.1.27 | IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - OUTROS SERVIÇOS       |         |            |                      | 2.665,90    |                     |           |       | 0,00                  | 2.665,90   | 0,00       |
| 1.1.28 | IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - MOVIMENTO DE TERRA    |         |            |                      | 6.615,26    |                     |           |       | 0,00                  | 6.615,26   | 0,00       |
| 1.1.29 | IMPLANTAÇÃO - REDE DE GASES MEDICINAIS                   |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.30 | IMPLANTAÇÃO - MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS       |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.31 | PRÉDIO PRINCIPAL - MOVIMENTO DE TERRA                    |         |            |                      | 5.508,64    |                     |           |       | 0,00                  | 5.508,64   | 0,00       |
| 1.1.32 | PRÉDIO PRINCIPAL - SUPERESTRUTURA                        |         |            |                      | 704.111,22  |                     |           |       | 0,00                  | 674.749,62 | 29.361,61  |
| 1.1.33 | PRÉDIO PRINCIPAL - PAREDES E PAINÉIS                     |         |            |                      | 677.150,59  |                     |           |       | 0,00                  | 736.231,56 | -59.080,98 |
| 1.1.34 | PRÉDIO PRINCIPAL - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS     |         |            |                      | 383.565,22  |                     |           |       | 0,00                  | 374.064,35 | 9.500,87   |
| 1.1.35 | PRÉDIO PRINCIPAL - PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS     |         |            |                      | 749.889,61  |                     |           |       | 0,00                  | 729.102,28 | 20.787,34  |
| 1.1.36 | PRÉDIO PRINCIPAL - PINTURA                               |         |            |                      | 255.531,40  |                     |           |       | 0,00                  | 212.930,51 | 42.600,89  |
| 1.1.37 | PRÉDIO PRINCIPAL - COBERTURA                             |         |            |                      | 968.208,58  |                     |           |       | 0,00                  | 967.702,53 | 506,04     |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS  | <b>Contrato Nº:</b> 016/2017                  | <b>Valor da Medição (R\$):</b><br>0,00       | <b>Percentual Medido (%):</b><br>0,00         | <b>Ordem de Serviço:</b><br>18/04/2017   |
| <b>Serviço:</b> CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. | <b>Valor Original (R\$):</b><br>10.777.369,05 | <b>Medido Acumulado (R\$):</b> 11.479.327,72 | <b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 95,67 | <b>Conclusão Prevista:</b><br>30/11/2018 |
| <b>Local:</b> SALVADOR   | <b>Valor Vigente (R\$):</b><br>11.998.390,46  | <b>Saldo (R\$):</b> 519.062,74               | <b>Período:</b> 01/10/2018 a 31/10/2018       |  |

| Item   | Descrição  | Unidade | Contratual |                      |             | Quantidades Medidas |           |       | Valores Medidos (R\$) |            |            |
|--------|--|---------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------|------------|------------|
|        |  |         | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | No Período          | Acumulado | Saldo | No Período            | Acumulado  | Saldo      |
| 1.1.38 | PRÉDIO PRINCIPAL - IMPERMEABILIZAÇÃO                                     |         |            |                      | 146.829,16  |                     |           |       | 0,00                  | 146.332,39 | 496,76     |
| 1.1.39 | PRÉDIO PRINCIPAL - ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS                        |         |            |                      | 528.930,03  |                     |           |       | 0,00                  | 524.099,18 | 4.830,85   |
| 1.1.40 | PRÉDIO PRINCIPAL - FORROS  |         |            |                      | 235.731,71  |                     |           |       | 0,00                  | 235.731,71 | 0,00       |
| 1.1.41 | PRÉDIO PRINCIPAL - DIVISÓRIAS E BANCADAS                                 |         |            |                      | 108.536,97  |                     |           |       | 0,00                  | 100.559,55 | 7.977,42   |
| 1.1.42 | PRÉDIO PRINCIPAL - COMUNICAÇÃO VISUAL                                    |         |            |                      | 104.008,03  |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 104.008,03 |
| 1.1.43 | PRÉDIO PRINCIPAL - LOUÇAS E METAIS                                       |         |            |                      | 145.397,51  |                     |           |       | 0,00                  | 144.673,98 | 723,53     |
| 1.1.44 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES       |         |            |                      | 19.980,00   |                     |           |       | 0,00                  | 17.282,37  | 2.697,63   |
| 1.1.45 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES |         |            |                      | 47.223,03   |                     |           |       | 0,00                  | 41.875,23  | 5.347,80   |
| 1.1.46 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES                     |         |            |                      | 53.363,85   |                     |           |       | 0,00                  | 53.363,85  | 0,00       |
| 1.1.47 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - QUADROS ELETRICOS             |         |            |                      | 158.414,51  |                     |           |       | 0,00                  | 156.074,12 | 2.340,39   |
| 1.1.48 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES           |         |            |                      | 11.267,20   |                     |           |       | 0,00                  | 11.267,20  | 0,00       |
| 1.1.49 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS       |         |            |                      | 99.149,58   |                     |           |       | 0,00                  | 106.005,49 | -6.855,91  |
| 1.1.50 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO        |         |            |                      | 165.840,63  |                     |           |       | 0,00                  | 149.305,55 | 16.535,08  |
| 1.1.51 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV   |         |            |                      | 281.764,71  |                     |           |       | 0,00                  | 279.289,86 | 2.474,85   |
| 1.1.52 | PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUA FRIA   |         |            |                      | 48.034,82   |                     |           |       | 0,00                  | 38.531,10  | 9.503,72   |
| 1.1.53 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO                       |         |            |                      | 87.641,63   |                     |           |       | 0,00                  | 58.078,75  | 29.562,88  |
| 1.1.54 | PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUAS PLUVIAIS  |         |            |                      | 44.781,00   |                     |           |       | 0,00                  | 42.000,00  | 2.781,00   |

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: G YMDU5MTK5

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS  | <b>Contrato Nº:</b> 016/2017                  | <b>Valor da Medição (R\$):</b><br>0,00       | <b>Percentual Medido (%):</b><br>0,00         | <b>Ordem de Serviço:</b><br>18/04/2017   |
| <b>Serviço:</b> CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. | <b>Valor Original (R\$):</b><br>10.777.369,05 | <b>Medido Acumulado (R\$):</b> 11.479.327,72 | <b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 95,67 | <b>Conclusão Prevista:</b><br>30/11/2018 |
| <b>Local:</b> SALVADOR   | <b>Valor Vigente (R\$):</b><br>11.998.390,46  | <b>Saldo (R\$):</b> 519.062,74               | <b>Período:</b> 01/10/2018 a 31/10/2018       |  |

| Item   | Descrição   | Unidade | Contratual |                      |             | Quantidades Medidas |           |       | Valores Medidos (R\$) |            |           |
|--------|---|---------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------|------------|-----------|
|        |   |         | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | No Período          | Acumulado | Saldo | No Período            | Acumulado  | Saldo     |
| 1.1.55 | PRÉDIO PRINCIPAL - SPDA / PARA.RAIOS                            |         |            |                      | 103.474,20  |                     |           |       | 0,00                  | 96.136,89  | 7.337,31  |
| 1.1.56 | PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO                |         |            |                      | 265.132,24  |                     |           |       | 0,00                  | 231.690,07 | 33.442,18 |
| 1.1.57 | PRÉDIO PRINCIPAL - INST. DE AR COND. DA RESSONÂNCIA             |         |            |                      | 75.544,90   |                     |           |       | 0,00                  | 46.447,90  | 29.097,00 |
| 1.1.58 | PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - HIDRANTES               |         |            |                      | 94.536,52   |                     |           |       | 0,00                  | 89.663,01  | 4.873,51  |
| 1.1.59 | PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DETEÇÃO E ALARME        |         |            |                      | 72.307,98   |                     |           |       | 0,00                  | 69.988,98  | 2.319,00  |
| 1.1.60 | PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DIVERSOS                |         |            |                      | 84.360,25   |                     |           |       | 0,00                  | 80.552,26  | 3.807,99  |
| 1.1.61 | PRÉDIO PRINCIPAL - LIMPEZA FINAL                                |         |            |                      | 7.272,00    |                     |           |       | 0,00                  | 7.272,00   | 0,00      |
| 1.1.62 | GUARITA - SERVIÇOS PRELIMINARES                                 |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.63 | GUARITA - MOVIMENTO DE TERRA                                    |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.64 | GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS . INFRAESTRUTURA               |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.65 | GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS .SUPERESTRUTURAS               |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.66 | GUARITA - PAREDES E PAINÉIS                                     |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.67 | GUARITA - ESQUADRIAS E FERRAGENS                                |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.68 | GUARITA - IMPERMEABILIZAÇÃO                                     |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.69 | GUARITA - REVESTIMENTOS   |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.70 | GUARITA - PISOS   |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.71 | GUARITA - PINTURA   |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.72 | GUARITA - INSTALAÇÕES ELETRICAS                                 |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.73 | GUARITA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA                   |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.74 | GUARITA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS  | <b>Contrato Nº:</b> 016/2017                  | <b>Valor da Medição (R\$):</b><br>0,00       | <b>Percentual Medido (%):</b><br>0,00         | <b>Ordem de Serviço:</b><br>18/04/2017   |
| <b>Serviço:</b> CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. | <b>Valor Original (R\$):</b><br>10.777.369,05 | <b>Medido Acumulado (R\$):</b> 11.479.327,72 | <b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 95,67 | <b>Conclusão Prevista:</b><br>30/11/2018 |
| <b>Local:</b> SALVADOR   | <b>Valor Vigente (R\$):</b><br>11.998.390,46  | <b>Saldo (R\$):</b> 519.062,74               | <b>Período:</b> 01/10/2018 a 31/10/2018       |  |

| Item   | Descrição   | Unidade | Contratual |                      |             | Quantidades Medidas |           |       | Valores Medidos (R\$) |            |          |
|--------|---|---------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------|------------|----------|
|        |   |         | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | No Período          | Acumulado | Saldo | No Período            | Acumulado  | Saldo    |
| 1.1.75 | GUARITA - ESGOTO                                  |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.76 | GUARITA - LIMPEZA FINAL                           |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.77 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - SERVIÇOS PRELIMINARES        |         |            |                      | 741,24      |                     |           |       | 0,00                  | 741,24     | 0,00     |
| 1.1.78 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - MOVIMENTO DE TERRA           |         |            |                      | 2.968,29    |                     |           |       | 0,00                  | 2.968,29   | 0,00     |
| 1.1.79 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - INFRAESTRUTURA               |         |            |                      | 13.424,24   |                     |           |       | 0,00                  | 13.424,24  | 0,00     |
| 1.1.80 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - SUPERESTRUTRAS               |         |            |                      | 27.132,34   |                     |           |       | 0,00                  | 27.132,34  | 0,00     |
| 1.1.81 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - PAREDES E PAINES             |         |            |                      | 16.349,86   |                     |           |       | 0,00                  | 16.349,86  | 0,00     |
| 1.1.82 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - ESQUADRIAS E FERRAGENS       |         |            |                      | 25.126,01   |                     |           |       | 0,00                  | 22.036,55  | 3.089,46 |
| 1.1.83 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - IMPERMEABILIZAÇÃO            |         |            |                      | 13.075,42   |                     |           |       | 0,00                  | 13.075,42  | 0,00     |
| 1.1.84 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - REVESTIMENTOS                |         |            |                      | 16.472,40   |                     |           |       | 0,00                  | 16.472,40  | 0,00     |
| 1.1.85 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - PISOS                        |         |            |                      | 5.675,81    |                     |           |       | 0,00                  | 5.675,81   | 0,00     |
| 1.1.86 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - PINTURA                      |         |            |                      | 6.974,88    |                     |           |       | 0,00                  | 6.974,88   | 0,00     |
| 1.1.87 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - ENTRADA DE ENERGIA           |         |            |                      | 17.415,43   |                     |           |       | 0,00                  | 17.511,16  | -95,73   |
| 1.1.88 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - INSTALAÇÕES ELETRICAS        |         |            |                      | 129.889,15  |                     |           |       | 0,00                  | 124.344,06 | 5.545,09 |
| 1.1.89 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - MEDIÇÃO                      |         |            |                      | 912,55      |                     |           |       | 0,00                  | 912,55     | 0,00     |
| 1.1.90 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - EQUIPAMENTOS                 |         |            |                      | 187.360,40  |                     |           |       | 0,00                  | 187.360,40 | 0,00     |
| 1.1.91 | SUBESTAÇÃO/GERADOR - LIMPEZA FINAL                |         |            |                      | 166,89      |                     |           |       | 0,00                  | 166,89     | 0,00     |
| 1.1.92 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - SERVIÇOS PRELIMINARES  |         |            |                      | 468,53      |                     |           |       | 0,00                  | 468,53     | 0,00     |
| 1.1.93 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - MOVIMENTO DE TERRA     |         |            |                      | 3.350,46    |                     |           |       | 0,00                  | 3.350,46   | 0,00     |
| 1.1.94 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - INFRAESTRUTURA         |         |            |                      | 12.612,45   |                     |           |       | 0,00                  | 12.612,45  | 0,00     |
| 1.1.95 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - SUPERESTRUTURAS        |         |            |                      | 22.607,43   |                     |           |       | 0,00                  | 22.607,43  | 0,00     |
| 1.1.96 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - PAREDES E PAINES       |         |            |                      | 7.756,39    |                     |           |       | 0,00                  | 7.756,39   | 0,00     |
| 1.1.97 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESQUADRIAS E FERRAGENS |         |            |                      | 5.896,24    |                     |           |       | 0,00                  | 5.896,24   | 0,00     |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS  | <b>Contrato Nº:</b> 016/2017                  | <b>Valor da Medição (R\$):</b><br>0,00       | <b>Percentual Medido (%):</b><br>0,00         | <b>Ordem de Serviço:</b><br>18/04/2017   |
| <b>Serviço:</b> CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. | <b>Valor Original (R\$):</b><br>10.777.369,05 | <b>Medido Acumulado (R\$):</b> 11.479.327,72 | <b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 95,67 | <b>Conclusão Prevista:</b><br>30/11/2018 |
| <b>Local:</b> SALVADOR   | <b>Valor Vigente (R\$):</b><br>11.998.390,46  | <b>Saldo (R\$):</b> 519.062,74               | <b>Período:</b> 01/10/2018 a 31/10/2018       |  |

| Item    | Descrição   | Unidade | Contratual |                      |             | Quantidades Medidas |           |       | Valores Medidos (R\$) |           |       |
|---------|---|---------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------|
|         |   |         | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | No Período          | Acumulado | Saldo | No Período            | Acumulado | Saldo |
| 1.1.98  | CENTRAL RESIDUOS E GASES - IMPERMEABILIZAÇÃO                        |         |            |                      | 11.518,73   |                     |           |       | 0,00                  | 11.518,73 | 0,00  |
| 1.1.99  | CENTRAL RESIDUOS E GASES - REVESTIMENTOS                            |         |            |                      | 23.910,18   |                     |           |       | 0,00                  | 23.910,18 | 0,00  |
| 1.1.100 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - PISOS                                    |         |            |                      | 4.238,07    |                     |           |       | 0,00                  | 4.238,07  | 0,00  |
| 1.1.101 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - PINTURA                                  |         |            |                      | 3.659,27    |                     |           |       | 0,00                  | 3.659,27  | 0,00  |
| 1.1.102 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA      |         |            |                      | 1.953,72    |                     |           |       | 0,00                  | 1.953,72  | 0,00  |
| 1.1.103 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS- LOUÇAS E METAIS |         |            |                      | 841,23      |                     |           |       | 0,00                  | 841,23    | 0,00  |
| 1.1.104 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESGOTO                                   |         |            |                      | 1.901,22    |                     |           |       | 0,00                  | 1.901,22  | 0,00  |
| 1.1.105 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES ELETRICAS                    |         |            |                      | 1.797,00    |                     |           |       | 0,00                  | 1.797,00  | 0,00  |
| 1.1.106 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - LIMPEZA                                  |         |            |                      | 163,46      |                     |           |       | 0,00                  | 163,46    | 0,00  |
| 1.1.107 | CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SERVIÇOS PRELIMINARES                    |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.108 | CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - MOVIMENTO DE TERRA                       |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.109 | CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - INFRAESTRUTURA                           |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.110 | CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SUPERESTRUTURA                           |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.111 | CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ESQUADRIAS                               |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.112 | CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ALVENARIAS, REVES. E PINTURA             |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.113 | CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - COBERTURA                                |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.114 | CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - PISO                                     |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.115 | CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - LIMPEZA FINAL                            |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.116 | GASES MEDICINAIS - REDE   |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.117 | GASES MEDICINAIS - MONTAGEM DA REDE                                 |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |
| 1.1.118 | GASES MEDICINAIS - CENTRAIS   |         |            |                      | 0,00        |                     |           |       | 0,00                  | 0,00      | 0,00  |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS  | <b>Contrato Nº:</b> 016/2017                  | <b>Valor da Medição (R\$):</b><br>0,00       | <b>Percentual Medido (%):</b><br>0,00         | <b>Ordem de Serviço:</b><br>18/04/2017   |
| <b>Serviço:</b> CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. | <b>Valor Original (R\$):</b><br>10.777.369,05 | <b>Medido Acumulado (R\$):</b> 11.479.327,72 | <b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 95,67 | <b>Conclusão Prevista:</b><br>30/11/2018 |
| <b>Local:</b> SALVADOR   | <b>Valor Vigente (R\$):</b><br>11.998.390,46  | <b>Saldo (R\$):</b> 519.062,74               | <b>Período:</b> 01/10/2018 a 31/10/2018       |  |

| Item    | Descrição                               | Unidade | Contratual |                      |             | Quantidades Medidas |           |       | Valores Medidos (R\$) |            |          |
|---------|---|---------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------|------------|----------|
|         |   |         | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$) | No Período          | Acumulado | Saldo | No Período            | Acumulado  | Saldo    |
| 1.1.119 | BICICLETÁRIO                            |         |            |                      | 3.347,65    |                     |           |       | 0,00                  | 2.173,91   | 1.173,74 |
| 1.1.120 | RESERVATÓRIO ELEVADO                    |         |            |                      | 103.086,57  |                     |           |       | 0,00                  | 100.302,68 | 2.783,89 |
| 1.1.121 | CASA DE BOMBAS - SERVIÇOS PRELIMINARES  |         |            |                      | 230,67      |                     |           |       | 0,00                  | 230,67     | 0,00     |
| 1.1.122 | CASA DE BOMBAS - MOVIMENTO DE TERRA     |         |            |                      | 1.546,17    |                     |           |       | 0,00                  | 1.546,17   | 0,00     |
| 1.1.123 | CASA DE BOMBAS - INFRAESTRUTURA         |         |            |                      | 3.227,82    |                     |           |       | 0,00                  | 3.227,82   | 0,00     |
| 1.1.124 | CASA DE BOMBAS - SUPERESTRUTURAS        |         |            |                      | 9.376,46    |                     |           |       | 0,00                  | 9.376,46   | 0,00     |
| 1.1.125 | CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINÉIS      |         |            |                      | 3.620,45    |                     |           |       | 0,00                  | 3.620,45   | 0,00     |
| 1.1.126 | CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS |         |            |                      | 1.249,89    |                     |           |       | 0,00                  | 1.249,89   | 0,00     |
| 1.1.127 | CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO      |         |            |                      | 4.096,80    |                     |           |       | 0,00                  | 4.096,80   | 0,00     |
| 1.1.128 | CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTOS          |         |            |                      | 3.589,59    |                     |           |       | 0,00                  | 3.589,59   | 0,00     |
| 1.1.129 | CASA DE BOMBAS - PISOS                  |         |            |                      | 2.298,36    |                     |           |       | 0,00                  | 2.298,36   | 0,00     |
| 1.1.130 | CASA DE BOMBAS - PINTURA                |         |            |                      | 1.570,57    |                     |           |       | 0,00                  | 1.570,57   | 0,00     |
| 1.1.131 | CASA DE BOMBAS - LIMPEZA                |         |            |                      | 35,63       |                     |           |       | 0,00                  | 35,63      | 0,00     |
| 1.1.132 | QUIOSQUE - SERVIÇOS PRELIMINARES        |         |            |                      | 137,57      |                     |           |       | 0,00                  | 137,57     | 0,00     |
| 1.1.133 | QUIOSQUE - MOVIMENTO DE TERRA           |         |            |                      | 1.453,14    |                     |           |       | 0,00                  | 1.453,14   | 0,00     |
| 1.1.134 | QUIOSQUE - FUNDAÇÕES                    |         |            |                      | 2.457,46    |                     |           |       | 0,00                  | 2.457,46   | 0,00     |
| 1.1.135 | QUIOSQUE - SUPERESTRUTURAS              |         |            |                      | 5.257,73    |                     |           |       | 0,00                  | 5.257,73   | 0,00     |
| 1.1.136 | QUIOSQUE - PAREDES E PAINÉIS            |         |            |                      | 3.227,73    |                     |           |       | 0,00                  | 4.093,20   | -865,48  |
| 1.1.137 | QUIOSQUE- ESQUADRIAS E FERRAGENS        |         |            |                      | 1.246,35    |                     |           |       | 0,00                  | 1.246,35   | 0,00     |
| 1.1.138 | QUIOSQUE - REVESTIMENTOS                |         |            |                      | 4.503,05    |                     |           |       | 0,00                  | 4.503,05   | 0,00     |
| 1.1.139 | QUIOSQUE - PISOS                        |         |            |                      | 2.771,09    |                     |           |       | 0,00                  | 2.771,09   | 0,00     |
| 1.1.140 | QUIOSQUE - PINTURA                      |         |            |                      | 1.517,01    |                     |           |       | 0,00                  | 1.517,01   | 0,00     |
| 1.1.141 | QUIOSQUE - INSTALAÇÕES ELETRICAS        |         |            |                      | 999,53      |                     |           |       | 0,00                  | 999,53     | 0,00     |



|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Contratada(s):</b> CONSÓRCIO QG/BMV - ALAGOINHAS  | <b>Contrato Nº:</b> 016/2017                  | <b>Valor da Medição (R\$):</b><br>0,00       | <b>Percentual Medido (%):</b><br>0,00         | <b>Ordem de Serviço:</b><br>18/04/2017   |
| <b>Serviço:</b> CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA TIPO II - A, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. | <b>Valor Original (R\$):</b><br>10.777.369,05 | <b>Medido Acumulado (R\$):</b> 11.479.327,72 | <b>Percentual Medido Acumulado (%):</b> 95,67 | <b>Conclusão Prevista:</b><br>30/11/2018 |
| <b>Local:</b> SALVADOR   | <b>Valor Vigente (R\$):</b><br>11.998.390,46  | <b>Saldo (R\$):</b> 519.062,74               | <b>Período:</b> 01/10/2018 a 31/10/2018       |  |

| Item               | Descrição  | Unidade | Contratual |                      |                      | Quantidades Medidas |           |       | Valores Medidos (R\$) |                      |                   |
|--------------------|--|---------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|                    |  |         | Quantidade | Preço Unitário (R\$) | Valor (R\$)          | No Período          | Acumulado | Saldo | No Período            | Acumulado            | Saldo             |
| 1.1.142            | QUIOSQUE - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA                           |         |            |                      | 9.528,86             |                     |           |       | 0,00                  | 9.528,86             | 0,00              |
| 1.1.143            | QUIOSQUE - EQUIPAMENTOS  |         |            |                      | 445,60               |                     |           |       | 0,00                  | 445,60               | 0,00              |
| 1.1.144            | QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA                   |         |            |                      | 1.856,87             |                     |           |       | 0,00                  | 1.856,87             | 0,00              |
| 1.1.145            | QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |         |            |                      | 1.745,38             |                     |           |       | 0,00                  | 1.745,38             | 0,00              |
| 1.1.146            | QUIOSQUE - ESGOTO  |         |            |                      | 967,47               |                     |           |       | 0,00                  | 967,47               | 0,00              |
| 1.1.147            | QUIOSQUE - LIMPEZA FINAL   |         |            |                      | 40,40                |                     |           |       | 0,00                  | 40,40                | 0,00              |
| 1.1.148            | SERVIÇOS CIVIS PARA RESSONANCIA MAGNETICA                        |         |            |                      | 79.109,72            |                     |           |       | 0,00                  | 80.188,23            | -1.078,52         |
| 1.1.149            | SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS                               |         |            |                      | 284.423,61           |                     |           |       | 0,00                  | 281.171,12           | 3.252,49          |
| 1.1.150            | CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                           |         |            |                      | 1.419,02             |                     |           |       | 0,00                  | 0,00                 | 1.419,02          |
| 1.1.151            | CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA             |         |            |                      | 7.646,27             |                     |           |       | 0,00                  | 0,00                 | 7.646,27          |
| <b>TOTAL (R\$)</b> |  |         |            |                      | <b>11.998.390,46</b> |                     |           |       | <b>0,00</b>           | <b>11.479.327,72</b> | <b>519.062,74</b> |

Salvador-BA, 13 de Dezembro de 2018

 Cargo  
 Nome

 Cargo  
 Nome

 Cargo  
 Nome

 Cargo  
 Nome

 Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacao>, digitando o código de autenticação: G YMDU5MTK5



## Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva  
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço  
<https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: GYMDU5MTK5