

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1	172017 - PLANILHA EXCEL				24.822.779,96				0,00	23.689.703,04	1.133.076,92
1.1	POLICLÍNICA TIPO 2A - SANTO ANTÔNIO DE JESUS				12.410.698,36				0,00	11.945.085,56	465.612,80
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				725.170,02				0,00	725.170,02	0,00
1.1.2	SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				7.674,20				0,00	7.674,20	0,00
1.1.3	SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS				5.153,03				0,00	2.996,78	2.156,25
1.1.4	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO				102.816,96				0,00	131.068,01	-28.251,05
1.1.5	SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE TERRENO				110.210,02				0,00	99.827,98	10.382,05
1.1.6	IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA				623.899,36				0,00	623.899,36	0,00
1.1.7	IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DA OBRA				37.872,00				0,00	37.872,00	0,00
1.1.8	IMPLANTAÇÃO - FUNDAÇÃO .PREDIO PRINCIPAL				251.013,36				0,00	251.013,36	0,00
1.1.9	IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO				667.032,82				0,00	667.032,82	0,00
1.1.10	IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS, RAMPAS E ESCADAS				420.696,78				0,00	422.427,27	-1.730,49
1.1.11	IMPLANTAÇÃO -INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA				8.357,50				0,00	8.357,50	0,00
1.1.12	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - METAIS				2.271,99				0,00	2.271,99	0,00
1.1.13	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXAS				361,66				0,00	361,66	0,00
1.1.14	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - TUBULAÇÕES				18.909,36				0,00	18.909,36	0,00
1.1.15	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				350.133,97				0,00	246.498,43	103.635,54
1.1.16	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - TUBULAÇÕES				85.639,49				0,00	85.639,49	0,00
1.1.17	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				68.025,38				0,00	68.025,38	0,00
1.1.18	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA				8.643,78				0,00	8.643,78	0,00
1.1.19	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA				128.911,89				0,00	128.911,89	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.20	IMPLANTAÇÃO - REDE ELÉTRICA ALIMENTADORES				357.754,85				0,00	357.754,85	0,00
1.1.21	IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO				201.787,06				0,00	198.820,17	2.966,89
1.1.22	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES				13.615,39				0,00	13.615,39	0,00
1.1.23	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - OUTROS SERVIÇOS				2.708,92				0,00	2.708,92	0,00
1.1.24	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO- MOVIMENTO DE TERRA				7.030,14				0,00	7.030,14	0,00
1.1.25	IMPLANTAÇÃO - REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.26	IMPLANTAÇÃO - MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.27	PRÉDIO PRINCIPAL - MOVIMENTO DE TERRA				5.598,61				0,00	5.598,61	0,00
1.1.28	PRÉDIO PRINCIPAL - SUPERESTRUTURA				715.543,73				0,00	685.716,16	29.827,57
1.1.29	PRÉDIO PRINCIPAL - PAREDES E PAINÉIS				683.005,76				0,00	747.883,48	-64.877,72
1.1.30	PRÉDIO PRINCIPAL - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				402.640,96				0,00	380.119,61	22.521,35
1.1.31	PRÉDIO PRINCIPAL - PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS				766.063,42				0,00	744.944,57	21.118,85
1.1.32	PRÉDIO PRINCIPAL - PINTURA				256.705,02				0,00	216.309,23	40.395,78
1.1.33	PRÉDIO PRINCIPAL - COBERTURA				982.265,70				0,00	981.751,67	514,03
1.1.34	PRÉDIO PRINCIPAL - IMPERMEABILIZAÇÃO				149.202,36				0,00	148.697,61	504,74
1.1.35	PRÉDIO PRINCIPAL - ESQUADRIAS,VIDROS E FERRAGENS				537.444,31				0,00	532.535,54	4.908,77
1.1.36	PRÉDIO PRINCIPAL - FORROS				239.527,18				0,00	239.527,18	0,00
1.1.37	PRÉDIO PRINCIPAL - DIVISÓRIAS E BANCADAS				101.723,06				0,00	93.618,31	8.104,76
1.1.38	PRÉDIO PRINCIPAL - COMUNICAÇÃO VISUAL				126.540,83				0,00	0,00	126.540,83

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.39	PRÉDIO PRINCIPAL - LOUÇAS E METAIS				147.716,73				0,00	143.319,41	4.397,33
1.1.40	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES				20.306,13				0,00	17.564,20	2.741,93
1.1.41	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES				47.989,10				0,00	42.559,03	5.430,08
1.1.42	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES				54.168,00				0,00	54.168,00	0,00
1.1.43	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - QUADROS ELETRICOS				160.955,38				0,00	158.578,07	2.377,31
1.1.44	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES				11.450,85				0,00	11.450,85	0,00
1.1.45	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS				100.749,42				0,00	107.716,05	-6.966,63
1.1.46	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO				179.833,22				0,00	151.691,58	28.141,64
1.1.47	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV				286.309,01				0,00	283.794,56	2.514,45
1.1.48	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUA FRIA				48.814,79				0,00	39.157,54	9.657,25
1.1.49	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO				89.055,96				0,00	59.015,58	30.040,38
1.1.50	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUAS PLUVIAIS				45.496,56				0,00	42.672,36	2.824,20
1.1.51	PRÉDIO PRINCIPAL - SPDA / PARA.RAIOS				105.142,64				0,00	97.688,13	7.454,51
1.1.52	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO				268.466,78				0,00	235.387,48	33.079,31
1.1.53	PRÉDIO PRINCIPAL - INST. DE AR COND. DA RESSONÂNCIA				154.702,55				0,00	125.134,20	29.568,35
1.1.54	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - HIDRANTES				96.062,65				0,00	91.109,16	4.953,49

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.55	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DETEÇÃO E ALARME				74.412,11				0,00	71.128,33	3.283,78
1.1.56	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DIVERSOS				85.721,53				0,00	81.851,77	3.869,76
1.1.57	PRÉDIO PRINCIPAL - LIMPEZA FINAL				7.416,00				0,00	7.416,00	0,00
1.1.58	GUARITA - SERVIÇOS PRELIMINARES				139,71				0,00	0,00	139,71
1.1.59	GUARITA - MOVIMENTO DE TERRA				1.429,31				0,00	0,00	1.429,31
1.1.60	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS . INFRAESTRUTURA				2.893,08				0,00	0,00	2.893,08
1.1.61	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS . SUPERESTRUTURAS				7.245,49				0,00	0,00	7.245,49
1.1.62	GUARITA - PAREDES E PAINÉIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.63	GUARITA - ESQUADRIAS E FERRAGENS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.64	GUARITA - IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.65	GUARITA - REVESTIMENTOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.66	GUARITA - PISOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.67	GUARITA - PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.68	GUARITA - INSTALAÇÕES ELETRICAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.69	GUARITA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.70	GUARITA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.71	GUARITA - ESGOTO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.72	GUARITA - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.73	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SERVIÇOS PRELIMINARES				424,24				0,00	424,24	0,00
1.1.74	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MOVIMENTO DE TERRA				3.234,12				0,00	3.234,12	0,00
1.1.75	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INFRAESTRUTURA				8.025,94				0,00	8.025,94	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.76	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SUPERESTRUTRAS				15.527,41				0,00	15.527,41	0,00
1.1.77	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PAREDES E PAINAIS				11.702,51				0,00	11.702,51	0,00
1.1.78	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ESQUADRIAS E FERRAGENS				23.016,93				0,00	19.878,74	3.138,19
1.1.79	SUBESTAÇÃO/GERADOR - IMPERMEABILIZAÇÃO				7.838,85				0,00	7.838,85	0,00
1.1.80	SUBESTAÇÃO/GERADOR - REVESTIMENTOS				14.688,55				0,00	14.688,55	0,00
1.1.81	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PISOS				5.359,08				0,00	5.359,08	0,00
1.1.82	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PINTURA				8.230,18				0,00	8.230,18	0,00
1.1.83	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ENTRADA DE ENERGIA				17.696,40				0,00	17.793,69	-97,29
1.1.84	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INSTALAÇÕES ELETRICAS				129.653,94				0,00	126.351,71	3.302,23
1.1.85	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MEDIÇÃO				927,27				0,00	927,27	0,00
1.1.86	SUBESTAÇÃO/GERADOR - EQUIPAMENTOS				190.384,15				0,00	190.384,15	0,00
1.1.87	SUBESTAÇÃO/GERADOR - LIMPEZA FINAL				104,75				0,00	104,75	0,00
1.1.88	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SERVIÇOS PRELIMINARES				475,81				0,00	475,81	0,00
1.1.89	CENTRAL RESIDUOS E GASES - MOVIMENTO DE TERRA				3.401,34				0,00	3.401,34	0,00
1.1.90	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INFRAESTRUTURA				12.816,60				0,00	12.816,60	0,00
1.1.91	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SUPERESTRUTURAS				22.978,49				0,00	22.978,49	0,00
1.1.92	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PAREDES E PAINAIS				7.881,73				0,00	7.881,73	0,00
1.1.93	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESQUADRIAS E FERRAGENS				5.991,41				0,00	5.991,41	0,00
1.1.94	CENTRAL RESIDUOS E GASES - IMPERMEABILIZAÇÃO				11.704,51				0,00	11.704,51	0,00
1.1.95	CENTRAL RESIDUOS E GASES - REVESTIMENTOS				24.298,07				0,00	24.298,07	0,00
1.1.96	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PISOS				4.306,78				0,00	4.306,78	0,00
1.1.97	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PINTURA				3.717,94				0,00	3.717,94	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.98	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				1.985,15				0,00	1.985,15	0,00
1.1.99	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS				854,83				0,00	854,83	0,00
1.1.100	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESGOTO				1.932,18				0,00	1.932,18	0,00
1.1.101	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.825,44				0,00	1.825,44	0,00
1.1.102	CENTRAL RESIDUOS E GASES - LIMPEZA				166,70				0,00	166,70	0,00
1.1.103	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.104	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.105	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.106	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SUPERESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.107	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ESQUADRIAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.108	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ALVENARIAS, REVES. E PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.109	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - COBERTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.110	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - PISO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.111	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.112	GASES MEDICINAIS - REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.113	GASES MEDICINAIS - MONTAGEM DA REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.114	GASES MEDICINAIS - CENTRAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.115	BICICLETÁRIO				3.401,99				0,00	2.209,16	1.192,84
1.1.116	RESERVATÓRIO ELEVADO				100.955,95				0,00	98.122,05	2.833,90
1.1.117	CASA DE BOMBAS - SERVIÇOS PRELIMINARES				234,26				0,00	234,26	0,00
1.1.118	CASA DE BOMBAS - MOVIMENTO DE TERRA				1.571,00				0,00	1.571,00	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.119	CASA DE BOMBAS - INFRAESTRUTURA				3.280,07				0,00	3.280,07	0,00
1.1.120	CASA DE BOMBAS - SUPERESTRUTURAS				9.529,28				0,00	9.529,28	0,00
1.1.121	CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINÉIS				3.678,97				0,00	3.678,97	0,00
1.1.122	CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.270,07				0,00	1.270,07	0,00
1.1.123	CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO				4.163,10				0,00	4.163,10	0,00
1.1.124	CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTOS				3.648,14				0,00	3.648,14	0,00
1.1.125	CASA DE BOMBAS - PISOS				2.335,56				0,00	2.335,56	0,00
1.1.126	CASA DE BOMBAS - PINTURA				1.595,54				0,00	1.595,54	0,00
1.1.127	CASA DE BOMBAS - LIMPEZA				36,34				0,00	36,34	0,00
1.1.128	QUIOSQUE - SERVIÇOS PRELIMINARES				139,71				0,00	139,71	0,00
1.1.129	QUIOSQUE - MOVIMENTO DE TERRA				1.476,45				0,00	1.476,45	0,00
1.1.130	QUIOSQUE - FUNDAÇÕES				2.497,29				0,00	2.497,29	0,00
1.1.131	QUIOSQUE - SUPERESTRUTURAS				5.343,03				0,00	5.343,03	0,00
1.1.132	QUIOSQUE - PAREDES E PAINÉIS				3.278,76				0,00	4.159,19	-880,43
1.1.133	QUIOSQUE- ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.266,46				0,00	1.266,46	0,00
1.1.134	QUIOSQUE - REVESTIMENTOS				4.576,28				0,00	4.576,28	0,00
1.1.135	QUIOSQUE - PISOS				2.816,00				0,00	2.816,00	0,00
1.1.136	QUIOSQUE - PINTURA				1.541,13				0,00	1.541,13	0,00
1.1.137	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.015,49				0,00	1.015,49	0,00
1.1.138	QUIOSQUE - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA				9.682,51				0,00	9.682,51	0,00
1.1.139	QUIOSQUE - EQUIPAMENTOS				458,38				0,00	458,38	0,00
1.1.140	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				1.886,75				0,00	1.886,75	0,00
1.1.141	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				1.773,58				0,00	1.773,58	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.1.142	QUIOSQUE - ESGOTO				983,14				0,00	983,14	0,00
1.1.143	QUIOSQUE - LIMPEZA FINAL				41,20				0,00	41,20	0,00
1.1.144	SERVIÇOS CIVIS PARA RESSONANCIA MAGNETICA				80.365,42				0,00	81.462,57	-1.097,15
1.1.145	SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS				328.143,12				0,00	328.143,12	0,00
1.1.146	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				9.332,92				0,00	9.332,92	0,00
1.1.147	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				13.766,72				0,00	13.766,72	0,00
1.1.148	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - PISOS E RODAPES				22.549,99				0,00	22.549,99	0,00
1.1.149	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - PINTURA				24.546,21				0,00	24.546,21	0,00
1.1.150	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - TELHAMENTO				1.450,46				0,00	1.450,46	0,00
1.1.151	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS				13.850,30				0,00	13.850,30	0,00
1.1.152	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - FORROS				12.287,34				0,00	12.287,34	0,00
1.1.153	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - HIDRÁULICA, LOUÇAS E METAIS				6.209,49				0,00	6.209,49	0,00
1.1.154	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.120,75				0,00	10.120,75	0,00
1.1.155	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE -LIMPEZA FINAL				592,41				0,00	592,41	0,00
1.1.156	CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.442,50				0,00	0,00	1.442,50
1.1.157	CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA				1.985,15				0,00	0,00	1.985,15
1.2	POLICLÍNICA TIPO 2A - VALENÇA				12.412.081,59				0,00	11.744.617,47	667.464,12
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				725.170,02				0,00	725.170,02	0,00
1.2.2	SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				7.674,20				0,00	7.674,20	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.3	SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS				5.153,03				0,00	2.996,78	2.156,25
1.2.4	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO				61.267,23				0,00	61.267,23	0,00
1.2.5	SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA DE TERRENO				76.364,18				0,00	76.364,18	0,00
1.2.6	IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA				648.255,97				0,00	648.255,97	-0,00
1.2.7	IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DA OBRA				37.872,00				0,00	37.872,00	0,00
1.2.8	IMPLANTAÇÃO - FUNDAÇÃO .PREDIO PRINCIPAL				1.283.021,31				0,00	1.283.021,31	0,00
1.2.9	IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO				789.173,45				0,00	731.966,80	57.206,65
1.2.10	IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS, RAMPAS E ESCADAS				197.354,29				0,00	198.508,02	-1.153,73
1.2.11	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA				4.092,05				0,00	4.092,05	0,00
1.2.12	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - METAIS				2.228,22				0,00	2.228,22	0,00
1.2.13	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXAS				361,66				0,00	361,66	0,00
1.2.14	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - TUBULAÇÕES				8.579,67				0,00	8.579,67	0,00
1.2.15	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				7.278,62				0,00	7.278,62	0,00
1.2.16	IMPLANTAÇÃO - ESGOTO - MOVIMENTO DE TERRA				8.388,26				0,00	8.388,26	0,00
1.2.17	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - TUBULAÇÕES				74.149,20				0,00	32.992,24	41.156,96
1.2.18	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - CAIXAS E POÇOS DE VISITA				26.746,40				0,00	26.746,40	0,00
1.2.19	IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA				82.904,90				0,00	11.296,59	71.608,31
1.2.20	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA				8.643,78				0,00	8.643,78	0,00
1.2.21	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA				118.882,08				0,00	118.882,08	0,00
1.2.22	IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE ELÉTRICA ALIMENTADORES				397.442,65				0,00	387.672,65	9.770,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.23	IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO				54.444,10				0,00	33.777,29	20.666,82
1.2.24	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - TUBOS E CONEXÕES				15.865,95				0,00	15.865,95	0,00
1.2.25	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - OUTROS SERVIÇOS				2.708,92				0,00	2.708,92	0,00
1.2.26	IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - MOVIMENTO DE TERRA				3.572,96				0,00	3.572,96	0,00
1.2.27	IMPLANTAÇÃO - REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.28	IMPLANTAÇÃO - MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.29	PRÉDIO PRINCIPAL - MOVIMENTO DE TERRA				5.598,61				0,00	5.598,61	0,00
1.2.30	PRÉDIO PRINCIPAL - SUPERESTRUTURA				715.543,73				0,00	685.716,16	29.827,57
1.2.31	PRÉDIO PRINCIPAL - PAREDES E PAINÉIS				683.005,76				0,00	747.883,48	-64.877,72
1.2.32	PRÉDIO PRINCIPAL - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				402.640,96				0,00	380.119,61	22.521,35
1.2.33	PRÉDIO PRINCIPAL - PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS				579.464,34				0,00	558.345,49	21.118,85
1.2.34	PRÉDIO PRINCIPAL - PINTURA				256.705,02				0,00	216.309,23	40.395,78
1.2.35	PRÉDIO PRINCIPAL - COBERTURA				982.265,70				0,00	981.751,67	514,03
1.2.36	PRÉDIO PRINCIPAL - IMPERMEABILIZAÇÃO				149.202,36				0,00	148.697,61	504,74
1.2.37	PRÉDIO PRINCIPAL - ESQUADRIAS,VIDROS E FERRAGENS				537.444,31				0,00	532.535,54	4.908,77
1.2.38	PRÉDIO PRINCIPAL - FORROS				239.527,18				0,00	239.527,18	0,00
1.2.39	PRÉDIO PRINCIPAL - DIVISÓRIAS E BANCADAS				101.723,06				0,00	93.618,31	8.104,76
1.2.40	PRÉDIO PRINCIPAL - COMUNICAÇÃO VISUAL				116.289,33				0,00	0,00	116.289,33
1.2.41	PRÉDIO PRINCIPAL - LOUÇAS E METAIS				147.716,73				0,00	143.319,41	4.397,33

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.42	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES				20.306,13				0,00	17.564,20	2.741,93
1.2.43	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS, DUTOS E CONEXÕES				47.989,10				0,00	42.559,03	5.430,08
1.2.44	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES				54.168,00				0,00	54.168,00	0,00
1.2.45	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - QUADROS ELETRICOS				160.955,38				0,00	158.578,07	2.377,31
1.2.46	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES				11.450,85				0,00	11.450,85	0,00
1.2.47	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS				100.749,42				0,00	107.716,05	-6.966,63
1.2.48	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO				179.833,22				0,00	151.691,58	28.141,64
1.2.49	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV				286.309,01				0,00	283.794,56	2.514,45
1.2.50	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUA FRIA				48.814,79				0,00	39.157,54	9.657,25
1.2.51	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO				89.055,96				0,00	59.015,58	30.040,38
1.2.52	PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUAS PLUVIAIS				45.496,56				0,00	42.672,36	2.824,20
1.2.53	PRÉDIO PRINCIPAL - SPDA / PARA.RAIOS				105.142,64				0,00	97.688,13	7.454,51
1.2.54	PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO				268.003,24				0,00	235.387,48	32.615,77
1.2.55	PRÉDIO PRINCIPAL - INST. DE AR COND. DA RESSONÂNCIA				154.702,55				0,00	125.134,20	29.568,35
1.2.56	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - HIDRANTES				96.062,65				0,00	91.109,16	4.953,49
1.2.57	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DETEÇÃO E ALARME				74.412,11				0,00	71.128,33	3.283,78

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.58	PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO - DIVERSOS				85.721,53				0,00	81.851,77	3.869,76
1.2.59	PRÉDIO PRINCIPAL - LIMPEZA FINAL				7.416,00				0,00	7.416,00	0,00
1.2.60	GUARITA - SERVIÇOS PRELIMINARES				139,71				0,00	139,71	0,00
1.2.61	GUARITA - MOVIMENTO DE TERRA				1.429,31				0,00	1.429,31	0,00
1.2.62	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS . INFRAESTRUTURA				14.624,68				0,00	2.893,08	11.731,60
1.2.63	GUARITA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS . SUPERESTRUTURAS				8.975,50				0,00	8.975,50	0,00
1.2.64	GUARITA - PAREDES E PAINÉIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.65	GUARITA - ESQUADRIAS E FERRAGENS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.66	GUARITA - IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.67	GUARITA - REVESTIMENTOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.68	GUARITA - PISOS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.69	GUARITA - PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.70	GUARITA - INSTALAÇÕES ELETRICAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.71	GUARITA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.72	GUARITA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				57,65				0,00	0,00	57,65
1.2.73	GUARITA - ESGOTO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.74	GUARITA - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.75	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SERVIÇOS PRELIMINARES				424,24				0,00	424,24	0,00
1.2.76	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MOVIMENTO DE TERRA				3.234,13				0,00	3.234,13	0,00
1.2.77	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INFRAESTRUTURA				31.188,82				0,00	8.025,94	23.162,88
1.2.78	SUBESTAÇÃO/GERADOR - SUPERESTRUTRAS				15.527,41				0,00	15.527,41	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.79	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PAREDES E PAINÉIS				11.702,51				0,00	11.702,51	0,00
1.2.80	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ESQUADRIAS E FERRAGENS				23.016,93				0,00	19.878,74	3.138,19
1.2.81	SUBESTAÇÃO/GERADOR - IMPERMEABILIZAÇÃO				7.838,85				0,00	7.838,85	0,00
1.2.82	SUBESTAÇÃO/GERADOR - REVESTIMENTOS				14.688,55				0,00	14.688,55	0,00
1.2.83	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PISOS				5.359,08				0,00	5.359,08	0,00
1.2.84	SUBESTAÇÃO/GERADOR - PINTURA				8.230,18				0,00	8.230,18	0,00
1.2.85	SUBESTAÇÃO/GERADOR - ENTRADA DE ENERGIA				17.696,40				0,00	17.696,40	0,00
1.2.86	SUBESTAÇÃO/GERADOR - INSTALAÇÕES ELETRICAS				129.653,94				0,00	126.351,71	3.302,23
1.2.87	SUBESTAÇÃO/GERADOR - MEDIÇÃO				927,27				0,00	927,27	0,00
1.2.88	SUBESTAÇÃO/GERADOR - EQUIPAMENTOS				190.384,15				0,00	190.384,15	0,00
1.2.89	SUBESTAÇÃO/GERADOR - LIMPEZA FINAL				104,75				0,00	104,75	0,00
1.2.90	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SERVIÇOS PRELIMINARES				475,81				0,00	475,81	0,00
1.2.91	CENTRAL RESIDUOS E GASES - MOVIMENTO DE TERRA				3.401,34				0,00	3.401,34	0,00
1.2.92	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INFRAESTRUTURA				40.972,44				0,00	12.816,60	28.155,84
1.2.93	CENTRAL RESIDUOS E GASES - SUPERESTRUTURAS				22.978,49				0,00	22.978,49	0,00
1.2.94	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PAREDES E PAINÉIS				7.881,73				0,00	7.881,73	0,00
1.2.95	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESQUADRIAS E FERRAGENS				5.991,41				0,00	5.991,41	0,00
1.2.96	CENTRAL RESIDUOS E GASES - IMPERMEABILIZAÇÃO				11.704,51				0,00	11.704,51	0,00
1.2.97	CENTRAL RESIDUOS E GASES - REVESTIMENTOS				24.298,07				0,00	24.298,07	0,00
1.2.98	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PISOS				4.306,78				0,00	4.306,78	0,00
1.2.99	CENTRAL RESIDUOS E GASES - PINTURA				3.717,94				0,00	3.717,94	0,00
1.2.100	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				1.985,15				0,00	1.985,15	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.101	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS				854,83				0,00	854,83	0,00
1.2.102	CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESGOTO				1.932,18				0,00	1.932,18	0,00
1.2.103	CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.825,44				0,00	1.825,44	0,00
1.2.104	CENTRAL RESIDUOS E GASES - LIMPEZA				166,70				0,00	166,70	0,00
1.2.105	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.106	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - MOVIMENTO DE TERRA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.107	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - INFRAESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.108	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - SUPERESTRUTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.109	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ESQUADRIAS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.110	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - ALVENARIAS, REVES. E PINTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.111	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - COBERTURA				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.112	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - PISO				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.113	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO - LIMPEZA FINAL				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.114	GASES MEDICINAIS - REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.115	GASES MEDICINAIS - MONTAGEM DA REDE				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.116	GASES MEDICINAIS - CENTRAIS				0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.117	BICICLETÁRIO				3.401,99				0,00	2.209,16	1.192,84
1.2.118	RESERVATÓRIO ELEVADO				116.623,01				0,00	98.122,05	18.500,96
1.2.119	CASA DE BOMBAS - SERVIÇOS PRELIMINARES				234,26				0,00	234,26	0,00
1.2.120	CASA DE BOMBAS - MOVIMENTO DE TERRA				1.571,01				0,00	1.571,01	0,00
1.2.121	CASA DE BOMBAS - INFRAESTRUTURA				14.861,52				0,00	3.280,08	11.581,44
1.2.122	CASA DE BOMBAS - SUPERESTRUTURAS				9.529,28				0,00	9.529,28	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.123	CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINÉIS				3.678,97				0,00	3.678,97	0,00
1.2.124	CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.270,07				0,00	1.270,07	0,00
1.2.125	CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO				4.163,10				0,00	4.163,10	0,00
1.2.126	CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTOS				3.648,14				0,00	3.648,14	0,00
1.2.127	CASA DE BOMBAS - PISOS				2.335,56				0,00	2.335,56	0,00
1.2.128	CASA DE BOMBAS - PINTURA				1.595,54				0,00	1.595,54	0,00
1.2.129	CASA DE BOMBAS - LIMPEZA				36,34				0,00	36,34	0,00
1.2.130	QUIOSQUE - SERVIÇOS PRELIMINARES				139,71				0,00	139,71	0,00
1.2.131	QUIOSQUE - MOVIMENTO DE TERRA				1.476,45				0,00	1.476,45	0,00
1.2.132	QUIOSQUE - FUNDAÇÕES				11.882,57				0,00	2.497,29	9.385,28
1.2.133	QUIOSQUE - SUPERESTRUTURAS				5.343,03				0,00	5.343,03	0,00
1.2.134	QUIOSQUE - PAREDES E PAINÉIS				3.278,76				0,00	4.159,19	-880,43
1.2.135	QUIOSQUE- ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.266,46				0,00	1.266,46	0,00
1.2.136	QUIOSQUE - REVESTIMENTOS				4.576,29				0,00	4.576,29	0,00
1.2.137	QUIOSQUE - PISOS				2.816,00				0,00	2.816,00	0,00
1.2.138	QUIOSQUE - PINTURA				1.541,13				0,00	1.541,13	0,00
1.2.139	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES ELETRICAS				1.015,49				0,00	1.015,49	0,00
1.2.140	QUIOSQUE - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA				9.682,51				0,00	9.682,51	0,00
1.2.141	QUIOSQUE - EQUIPAMENTOS				458,38				0,00	458,38	0,00
1.2.142	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				1.886,75				0,00	1.886,75	0,00
1.2.143	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				1.773,58				0,00	1.773,58	0,00
1.2.144	QUIOSQUE - ESGOTO				983,14				0,00	983,14	0,00
1.2.145	QUIOSQUE - LIMPEZA FINAL				41,20				0,00	41,20	0,00

Contratada(s): CONSÓRCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Contrato Nº: 017/2017	Valor da Medição (R\$): 0,00	Percentual Medido (%): 0,00	Ordem de Serviço: 18/04/2017
Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Valor Original (R\$): 21.539.446,13	Medido Acumulado (R\$): 23.689.703,04	Percentual Medido Acumulado (%): 95,44	Conclusão Prevista: 30/11/2018
Local: SALVADOR	Valor Vigente (R\$): 24.822.779,96	Saldo (R\$): 1.133.076,92	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.146	SERVIÇOS CIVIS PARA RESSONANCIA MAGNETICA				80.365,42				0,00	81.462,57	-1.097,15
1.2.147	SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS				35.703,05				0,00	29.795,72	5.907,33
1.2.148	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - DEMOLIÇÕES				5.995,04				0,00	5.995,04	0,00
1.2.149	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				8.845,27				0,00	8.845,27	0,00
1.2.150	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - PISOS E RODAPES				11.290,91				0,00	11.290,91	0,00
1.2.151	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - PINTURA				11.845,00				0,00	11.845,00	0,00
1.2.152	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - TELHAMENTO				782,39				0,00	782,39	0,00
1.2.153	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS				5.011,01				0,00	5.011,01	0,00
1.2.154	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - FORROS				1.886,82				0,00	1.886,82	0,00
1.2.155	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.333,51				0,00	6.804,09	529,42
1.2.156	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE - HIDRÁULICA, LOUÇAS E METAIS				3.731,00				0,00	3.731,00	0,00
1.2.157	CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.442,50				0,00	0,00	1.442,50
1.2.158	CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA				7.731,25				0,00	0,00	7.731,25
TOTAL (R\$)					24.822.779,96				0,00	23.689.703,04	1.133.076,92

Salvador-BA, 11 de Dezembro de 2018

Cargo
NomeCargo
NomeCargo
NomeCargo
Nome

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço
<https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: U0MJYZMJGZ