


# DOC 02



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA - SEINFRA  
DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - SEINFRA/GAB/SIT/DCM

PROCESSO:	024.2049.2020.0001113-30
OBJETO:	Notificação - Proc. TCE/011410/2019 - Relatório de Auditoria - Licitações Contratos - SIT - 2019.
ÓRGÃO INTERESSADO:	<u>Insira aqui o órgão interessado</u>

## DESPACHO

De ordem ao Gabinete da SIT,

Em atendimento ao despacho GAB/SIT, n. 00018308285, quanto a apresentação de esclarecimentos atualizados, para a Notificação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE, doc. nº 00016145465, referentes ao Relatório de Auditoria, doc. nº 00016145548, realizada nos Lotes 1 e 2 do Contrato nº 077-CT171/2017 – Grupo I, temos a informar o que segue:

### "4.2.1 Irregularidades no pavimento."

No relatório do de Auditoria (00016145548), o TCE informa que nos *quilômetros 239 e 240, da Rodovia BA-210, trecho, entroncamento BR116 (Acesso Ibó) – Entroncamento BR-407 (Juazeiro)*, foi constatada irregularidades em um segmento de aproximadamente 800 metros que, na ocasião, encontrava-se somente com a base imprimada, faltando por tanto a pavimentação. Ainda durante a inspeção a SIT/DCM, justificou que a execução da imprimação no segmento ocorreu para a se proceder a proteção da camada de base executada, e que aguardava uma alteração e a aprovação dos projetos de interseção para nos acesso a Pedra Branca (estaca 10.601) e acesso à Agrovila (estaca 10.617).

No Relatório do Eng. Fernando Sanches (doc. 00016337669), em 03/03/2020, o mesmo "informa que a situação apresentada entre os km 239 e 240 da Rodovia BA 210 já se encontra sanada, tendo sido executado o pavimento no referido segmento de rodovia." o que pode ser verificado através do relatório fotográfico atualizado encaminhado pelo Eng. Marco Antônio (00018512689), mostrando que revestimento já foi executado e sinalizado atendendo à boa condição de trafegabilidade, segurança e conforto, conforme as exigências contratuais, sendo por tanto tomadas todas as medidas necessárias para sanar tal irregularidade.

### "4.2.2 Deficiência nas sinalizações vertical e horizontal."

No relatório do de Auditoria (00016145548), o TCE informa que "*durante a vistoria in loco, constataram-se trechos com ausência de sinalizações horizontal e vertical*".

No Relatório do Eng. Fernando Sanches (doc. 00016337669), em 03/03/2020, o mesmo informa que:

*"Sinalização Horizontal. A SIT ratifica a informação apresentada anteriormente quanto a execução da sinalização horizontal a medida que os segmentos de rodovia vêm sendo executados. Estando a sinalização horizontal definitiva concluída nas pinturas de faixas. A sinalização ótica – tachas refletivas – está concluída no eixo em todo o segmento da rodovia dos Lotes 1 e 2. Os bordos estão concluídos no Lote 2 e em torno de 75% concluídos no*

*Lote 1. As demais tachas estão sendo implantadas.*

*A sinalização vertical está com seu projeto definido e em fase de implantação. Iniciando os serviços a partir do Lote 1 (Paulo Afonso) em direção a Juazeiro (Lote 2). Esta sinalização está em fase de implantação."*

Sendo que de acordo com o parecer Eng. Marco Antônio (00018506429), os serviços de sinalização já foram concluídos no Lote 01 e encontram-se em fase de implantação no lote 2, segmento da Estaca 10.180, conforme se observa nos relatórios fotográficos (doc's. 00018512689 e 00018513684).



Documento assinado eletronicamente por **Elder Ramos dos Santos, Coordenador Técnico**, em 13/05/2020, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00018519797** e o código CRC **14308829**.

Referência: Processo nº 024.2049.2020.0001113-30

SEI nº 00018519797

## Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Fabio Jose Almeida Silva Santos  
Assistente - Assinado em 02/06/2020



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: G3MZI1NJC3