



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA Nº: 396
DATA: 05/06/2014

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPERÁ, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA
DATA INÍCIO: 06/05/2013
DATA FINAL: 06/02/2014

CLIENTE: MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA
Nº DO CONTRATO: 027/2013
PRAZO (DIAS): 276
DIAS DECOR.: 396

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS			
TURNO	BOM	CHUVA	
		FRACA	FORTE
MANHÃ	X		
TARDE	X		
NOITE			

JORNADA DE TRABALHO		
TURNO	INÍCIO	TÉRMINO
MANHÃ	07:00	12:00
TARDE	13:00	17:00
NOITE		

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2
CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3
CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3
COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2
COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3
COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3

OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO

HAVENDO ADEQUAÇÃO DE PROJETO, FOZ PROPOSTO A SUBSTITUIÇÃO DA ETA CONVENCIONAL POR UMA ETA SIMPLIFICADA, ESTA SENDO FEITO NOVO PROJETO PELA CERB E BEM APRESENTADO A KU-NASA PARA ANALISE E EMISSÃO DE PARECER

MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	QUAN.	MÃO DE OBRA	QUAN.
CAMINHÃO	1	TECNICO	0
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5
GOL	2	CARPINTEIRO	1
SAVEIRO	0	OPERADORES	2
RETROESCAVADEIRA	2	SERVENTES	15
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1
VIBRADOR	1	ARMADOR	2
BETONEIRA	2		
BOMBA DE SUCCÃO	0		
ENGENHEIRO	1		
ENCARREGADO	1		
MOTORISTA	1		

ASSINATURA DO Eng. Hidrico
Tercio de Almeida Araujo
645 544 544
119 Paulo Ricardo Araujo
Mat. 9544

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacao, digitando o código de autenticação: GONZMZO TGW



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA Nº: 400
DATA: 09/06/2014

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPERA, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA

DATA INÍCIO: 06/05/2013
DATA FINAL: 06/02/2014

CLIENTE: MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA
Nº DO CONTRATO: 027/2013
PRAZO (DIAS): 276
DIAS DECOR.: 400

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS			
TURNO	BOM	CHUVA	
		FRACA	FORTE
MANHÃ	X		
TARDE	X		
NOITE			

JORNADA DE TRABALHO		
TURNO	INÍCIO	TÉRMINO
MANHÃ	07:00	12:00
TARDE	13:00	17:00
NOITE		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2
- CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3
- CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3
- COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2
- COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3
- COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3

OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO

TERÁ QUE SER FEITO UMA PLANILHA DE AVALIAÇÃO E DESPESAS PAD. PATCA AVALIAÇÃO DA OBRA.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	QUAN.	MÃO DE OBRA	QUAN.
CAMINHÃO	1	TECNICO	0
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5
GOL	2	CARPINTEIRO	1
SAVEIRO	0	OPERADORES	2
RETROESCAVADEIRA	2	SERVENTES	15
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1
VIBRADOR	1	ARMADOR	2
BETONEIRA	2		
BOMBA DE SUCCÃO	0		
ENGENHEIRO	1		
ENCARREGADO	1		
MOTORISTA	1		

MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CERB - Cia. de Eng. Hidricas e Saneamento da Bahia
Assinatura de Paulo Ricardo Almeida
Eng.º FISCAL



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA Nº: 403
DATA: 12/06/2014

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPER, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA
 DATA INÍCIO: 06/05/2013
 DATA FINAL: 06/02/2014

CLIENTE: MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA
 Nº DO CONTRATO: 027/2013
 PRAZO (DIAS): 276
 DIAS DECOR.: 403

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS			
TURNO	BOM	CHUVA	
		FRACA	FORTE
MANHÃ		X	
TARDE		X	
NOITE			

JORNADA DE TRABALHO		
TURNO	INÍCIO	TÉRMINO
MANHÃ	07:00	12:00
TARDE	13:00	17:00
NOITE		

SERVIÇOS EXECUTADOS
 CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2
 CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3
 CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3

OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	QUAN.	MÃO DE OBRA	QUAN.
CAMINHÃO	1	TECNICO	0
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5
GOL	2	CARPINTEIRO	1
SAVEIRO	0	OPERADORES	2
RETROESCAVADEIRA	2	SERVENTES	15
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1
VIBRADOR	1	ARMADOR	2
BETONEIRA	2		
BOMBA DE SUCCÃO	0		
ENGENHEIRO	1		
ENCARREGADO	1		
MOTORISTA	1		

MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 Eng.º Ricardo Afonso
 Nº 1958-4



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA Nº: 407
DATA: 16/06/2014

OBRA :

IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPERA, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA

DATA INÍCIO : 06/05/2013
DATA FINAL : 06/02/2014

CLIENTE : MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA

Nº DO CONTRATO : 027/2013

PRAZO (DIAS) : 276
DIAS DECOR. : 407

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

TURNO	BOM	CHUVA	
		FRACA	FORTE
MANHÃ		X	
TARDE			X
NOITE			

JORNADA DE TRABALHO

TURNO	INÍCIO	TÉRMINO
MANHÃ	07:00	12:00
TARDE	13:00	17:00
NOITE		

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2
 CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3
 CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3

OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO


O REATERRO DAS ESCA-
 VACOS DEVERÁ SER FEITO
 GRADATIVAMENTE, COLON-
 DO EM CALADAS E NA DE-
 QUENÇA COMPACTADO //

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	QUAN.	MÃO DE OBRA	QUAN.
CAMINHÃO	1	TECNICO	0
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5
GOL	2	CARPINTEIRO	1
SAVEIRO	0	OPERADORES	2
RETROESCAVADEIRA	2	SERVENTES	15
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1
VIBRADOR	1	ARMADOR	2
BETONEIRA	2		
BOMBA DE SUCCÃO	0		
ENGENHEIRO	1		
ENCARREGADO	1		
MOTORISTA	1		

MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Assinatura de Eng. Hidráulica
 Assinatura de Eng. Edificações
 Eng. Ricardo Araújo
 Nº 2955-4
 FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacao, digitando o código de autenticação: GONZMZO TGV

		DIÁRIO DE OBRA		FOLHA Nº: 408	DATA: 17/06/2014	
OBRA : IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPERA, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA				DATA INÍCIO: 06/05/2013	DATA FINAL: 06/02/2014	
CLIENTE : MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA		Nº DO CONTRATO : 027/2013		PRAZO (DIAS) : 276	DIAS DECOR. : 408	
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS			JORNADA DE TRABALHO			
TURNO	BOM	CHUVA		TURNO	INÍCIO	TÉRMINO
		FRACA	FORTE	MANHÃ	07:00	12:00
MANHÃ		X		TARDE	13:00	17:00
TARDE			X	NOITE		
NOITE						
SERVIÇOS EXECUTADOS			OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO			
CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2 CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3 CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-2 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3						
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS						QUAN.
CAMINHÃO			1	TECNICO	0	
CAÇAMBA			0	PEDREIRO	5	
GOL			2	CARPINTEIRO	1	
SAVEIRO			0	OPERADORES	2	
RETROESCAVADEIRA			2	SERVENTES	15	
COMPACTADOR			1	MESTRE DE OBRAS	1	
VIBRADOR			1	ARMADOR	2	
BETONEIRA			2			
BOMBA DE SUCCÃO			0			
ENGENHEIRO			1			
ENCARREGADO			1			
MOTORISTA			1			
 MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			 Ass. Cia de Eng. Híbrida Eng. Paulo Ricardo Araujo Matr. 1583-4 Fiscal			

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacao, digitando o código de autenticação: GONZMZO TGW



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA Nº: 410
DATA: 19/06/2014

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPERA, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA
 DATA INÍCIO: 06/05/2013
 DATA FINAL: 06/02/2014

CLIENTE: MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA
 Nº DO CONTRATO: 027/2013
 PRAZO (DIAS): 276
 DIAS DECOR.: 410

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS			
TURNO	BOM	CHUVA	
		FRACA	FORTE
MANHÃ		X	
TARDE	X		
NOITE			

JORNADA DE TRABALHO		
TURNO	INÍCIO	TERMINO
MANHÃ	07:00	12:00
TARDE	13:00	17:00
NOITE		

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2
 CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3
 CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3

OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	QUAN.	MÃO DE OBRA	QUAN.
CAMINHÃO	1	TECNICO	0
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5
GOL	2	CARPINTEIRO	1
SAVEIRO	0	OPERADORES	2
RETROESCAVADEIRA	2	SERVENTES	15
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1
VIBRADOR	1	ARMADOR	2
BETONEIRA	2		
BOMBA DE SUCCÃO	0		
ENGENHEIRO	1		
ENCARREGADO	1		
MOTORISTA	1		

MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Eng. Ricardo Almeida
 Nº 958-4
 FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacao, digitando o código de autenticação: CUNZMZO10W



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA Nº:

412

DATA:

21/06/2014

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPERÁ, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA

DATA INÍCIO:

06/05/2013

DATA FINAL:

06/02/2014

CLIENTE:

MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA

Nº DO CONTRATO:

027/2013

PRAZO (DIAS):

276

DIAS DECOR.:

412

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

TURNO	BOM	CHUVA	
		FRACA	FORTE
MANHÃ			
TARDE			
NOITE			

JORNADA DE TRABALHO

TURNO	INÍCIO	TERMINO
MANHÃ		
TARDE		
NOITE		

SERVIÇOS EXECUTADOS

SABADO - SEM ATIVIDADES

OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS

QUAN.

MÃO DE OBRA

QUAN.

UTILIZADOS

CAMINHÃO	1	TECNICO	0
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5
GOL	2	CARPINTEIRO	1
SAVEIRO	0	OPERADORES	2
RETROESCAVADEIRA	2	SERVENTES	15
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1
VIBRADOR	1	ARMADOR	2
BETONEIRA	2		
BOMBA DE SUÇÃO	0		
ENGENHEIRO	1		
ENCARREGADO	1		
MOTORISTA	1		

MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO FISCAL



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA Nº: 414
DATA: 23/06/2014

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPERA, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA

DATA INÍCIO: 06/05/2013
DATA FINAL: 06/02/2014

CLIENTE: MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA
Nº DO CONTRATO: 027/2013
PRAZO (DIAS): 276
DIAS DECOR.: 414

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS			
TURNO	BOM	CHUVA	
		FRACA	FORTE
MANHÃ	X		
TARDE	X		
NOITE			

JORNADA DE TRABALHO		
TURNO	INÍCIO	TÉRMINO
MANHÃ	07:00	12:00
TARDE	13:00	17:00
NOITE		

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2
 CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3
 CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3
 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES RDA 03

OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	QUAN.	MÃO DE OBRA	QUAN.
CAMINHÃO	1	TECNICO	0
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5
GOL	2	CARPINTEIRO	1
SAVEIRO	0	OPERADORES	2
RETROESCAVADEIRA	2	SERVENTES	15
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1
VIBRADOR	1	ARMADOR	2
BETONEIRA	2		
BOMBA DE SUCCÃO	0		
ENGENHEIRO	1		
ENCARREGADO	1		
MOTORISTA	1		

MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacao, digitando o código de autenticação: GUNZMZO70GW



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA Nº: 417
DATA: 26/06/2014

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPERA, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA

DATA INÍCIO: 06/05/2013
DATA FINAL: 06/02/2014

CLIENTE: MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA
Nº DO CONTRATO: 027/2013
PRAZO (DIAS): 276
DIAS DECOR.: 417

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS			
TURNO	BOM	CHUVA	
		FRACA	FORTE
MANHÃ		X	
TARDE			X
NOITE			

JORNADA DE TRABALHO		
TURNO	INÍCIO	TÉRMINO
MANHÃ	07:00	12:00
TARDE	13:00	17:00
NOITE		

SERVIÇOS EXECUTADOS

CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2
 CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3
 CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3
 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES RDA 03

OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO

CAÇAMBA CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2
 CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3
 CONFEÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-2
 COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3
 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES RDA 03

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	QUAN.	MÃO DE OBRA	QUAN.
CAMINHÃO	1	TECNICO	0
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5
GOL	2	CARPINTEIRO	1
SAVEIRO	0	OPERADORES	2
RETROESCAVADEIRA	2	SERVENTES	15
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1
VIBRADOR	1	ARMADOR	2
BETONEIRA	2		
BOMBA DE SUCCÃO	0		
ENGENHEIRO	1		
ENCARREGADO	1		
MOTORISTA	1		

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	QUAN.	MÃO DE OBRA	QUAN.
CAMINHÃO	1	TECNICO	0
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5
GOL	2	CARPINTEIRO	1
SAVEIRO	0	OPERADORES	2
RETROESCAVADEIRA	2	SERVENTES	15
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1
VIBRADOR	1	ARMADOR	2
BETONEIRA	2		
BOMBA DE SUCCÃO	0		
ENGENHEIRO	1		
ENCARREGADO	1		
MOTORISTA	1		

MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página. Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacao, digitando o código de autenticação: GUNZMZO1G1W

Cerbo COMPANHIA DE ENGENHARIA RURAL DA BAHIA		DIÁRIO DE OBRA		FOLHA Nº:	DATA:	
				421	30/06/2014	
OBRA:			DATA INÍCIO:	DATA FINAL:		
IMPLANTAÇÃO DO SIAA DAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO, BOMFIM, KM 08, LAGOA, VARGINHA, LAGOA D'ÁGUA, TAPERA, ROCINHA, ALDEIA II NO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE-BA			06/05/2013	06/02/2014		
CLIENTE:		Nº DO CONTRATO:	PRAZO (DIAS):	DIAS DECOR.:		
MULTIPLAN ENG. E CONST. LTDA		027/2013	276	421		
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS				JORNADA DE TRABALHO		
TURNO	BOM	CHUVA		TURNO	INÍCIO	TÉRMINO
		FRACA	FORTE	MANHÃ	07:00	12:00
MANHÃ			X	TARDE	13:00	17:00
TARDE		X		NOITE		
NOITE						
SERVIÇOS EXECUTADOS				OBSERVAÇÕES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO		
CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-2				<p>CHUVA A TEXADO PARA A NECESSIDADE DO UER COM CONSTANTE DEB. CAU. PALANQUES DA SEGURANCA. P.P.P.R.</p>		
CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAB-3						
CONFECCÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA AAT-3						
COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-2						
COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAB-3						
COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-2						
COLOCAÇÃO DE CONECCOES NA AAT-3						
EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES RDA 03						
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	QUAN.	MÃO DE OBRA	QUAN.			
CAMINHÃO	1	TECNICO	0			
CAÇAMBA	0	PEDREIRO	5			
GOL	2	CARPINTEIRO	1			
SAVEIRO	0	OPERADORES	2			
RETROSCAVADEIRA	2	SERVENTES	15			
COMPACTADOR	1	MESTRE DE OBRAS	1			
VIBRADOR	1	ARMADOR	2			
BETONEIRA	2					
BOMBA DE SUCCÃO	0					
ENGENHEIRO	1					
ENCARREGADO	1					
MOTORISTA	1					
MULTIPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL				ASSINATURA DO FISCAL		

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Fabio Jose Almeida Silva Santos
Assistente - Assinado em 05/09/2022



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: G0NZMZOTGW