

DOC. 05

OBRAS RODOVIARIAS - PROGRAMA DE GOVERNO EM EXECUÇÃO - 2018

Itens	Identificação		Objeto	Informações Adicionais							
	Natureza	Rodovia		Trechos	% Executado	Valor Contrato	Saldo Contrato	Ext.(km)	Empresa	Data Inicio	Conclusão
CONSULTORIAS											
1	BA.S/C		FISCALIZAÇÃO - ENSEADA - ENTR. BR.420(São Roque do paraguaçu)	97,57%	4.195.707,27	102.029,47		FALCÃO BAUER /GERIBELLO	01/08/14	dez-17	600
2	BA.S/C		FISCALIZAÇÃO - PONTE RIO CACHOEIRA	69,80%	7.289.672,63	2.201.331,75		MAIA MELLO	10/02/14	dez-17	780
3	BA.S/C		CONSULTORIA PARA PREMAR 2 - GRUPO III	1,59%	5.226.485,36	5.143.540,82		CONCREMAT	31/10/17	dez-19	780
4	BA.S/C		CONSULTORIA PARA PREMAR 2 - GRUPO II	0,34%	3.917.806,77	3.904.470,19		ATP	31/10/17	dez-19	780
5	BA.S/C		CONSULTORIA PARA PREMAR 2 - GRUPO IV	0,00%	4.290.464,43	4.290.464,43		SPEA / GERIBELLO	31/10/17	dez-19	780
6	BA.S/C		CONSULTORIA PARA PREMAR 2 - GRUPO I	0,00%	3.496.047,99	3.496.047,99		STE / SD	31/10/17	dez-19	780
7	BA.S/C		APOIO TÉCNICO DE SUPERVISÃO /FISCALIZAÇÃO (CONTRATOS DE MANUTENÇÃO)	1,64%	4.598.218,45	4.522.873,28		CONCREMAT	15/02/18	fev-19	360
			subtotal 1 (Consultoria)		33.014.402,90	23.660.757,93					
PREMAR 2											
1	BA.210		Entronc. BR.110 (Paulo Afonso) - Rodelas - Abaré - Entronc. BR.116 (Ibó) - Curaçá - Juazeiro - GRUPO I	5,00%	76.990.185,64	73.140.676,35	369,30	JUREMA	15/01/18	dez-22	1800
2	BA.161 /BA.172		Entronc. BR.242 (Ibotirama) - Barra, Entronc. BR.242 (Javi) - Santa Maria da Vitória - Jaborandi - GRUPO II	5,00%	61.993.009,43	58.693.358,96	358,69	CAIAPÓ	12/12/17	nov-22	1800
3	BA.262 /BA.263		Brumado - Vitória da Conquista- Itambé - Livramento - Entronc. BA-156 - Entr. BA.152 (Caturama) - Entr. BR.430 (Igaporã)- Entr. BA.152 - Entr. BR.242 - GRUPO III	0,00%	81.854.563,28	81.854.563,28	552,58	JUREMA	15/01/18	dez-22	1800
4	BA.459/ BA.460		Entr. BA.460 (Placas) - Entr. BA.454- Entr. BA.454 - Entr. BR.242- Entr. BA.459 (Placas)-Formosa do Rio Preto - Coaceral- São Desidério - Roda Velha (Entr. BR.020) -GRUPO IV	0,00%	89.282.181,28	89.282.181,28	407,45	JUREMA	15/01/18	dez-22	1800
			subtotal 2 (PREMAR)		310.119.938,63	303.170.778,87	1.688,02				
RODOVIAS											
1	CIS		INTERSEÇÃO BR.324 - ENTRADA FAZENDA TURVY	59,52%	4.372.296,87	1.769.726,85	3,78	MAZZA	03/11/14	fev-18	150
2	BA.399		ENTRONC. DE ANTAS - ENTRONC. DA BR.110 (DUAS SERRAS)	95,96%	1.523.577,14	61.618,09	6,00	GL EMPREEND.	01/12/16	mai-18	150
3	BA.400		CARDELA DA SILVA - BA.099 (BAIXIOS)	78,45%	16.380.515,81	4.015.612,93	32,80	CAMPBEL	23/03/17	jun-18	360
4	BA.284		ENTRONC. DA BR.101 (ITAMARAJU) - JUCURUÇU - LOTE 2	34,97%	19.354.304,40	14.977.748,07	23,20	TOP	20/04/17	jun-18	360
5	BA.680		ENTRONC. BA.270 (POTIRAGUÁ) - ENTRONC. BR.101	88,96%	22.015.443,04	2.429.903,79	58,00	CM CONSTRUÇÕES	10/06/17	mai-18	300
6	BA.647		AIQUARA - PALMEIRINHA	99,17%	6.411.363,44	64.494,53	13,00	CONTEK	10/07/17	mai-18	180
7	BA.504		ARAMARI - OURIÇANGAS	39,67%	9.900.346,98	5.972.713,69	19,60	GL EMPREEND.	01/08/17	jul-18	360

OBRAS RODOVIARIAS - PROGRAMA DE GOVERNO EM EXECUÇÃO - 2018

Itens	Identificação		Objeto	Informações Adicionais							
	Rodovia	Natureza		Trechos	% Executado	Valor Contrato	Saldo Contrato	Ext.(km)	Empresa	Data Inicio	Conclusão
8	BA.381		FILADÉLFIA (INTERSEÇÃO COM A BR.407) - ITIÚBA - CANSANÇÃO E CONTORNO	86,18%	23.650.145,73	3.267.954,03	78,00	CONSTRUTERRA	01/08/17	jun-18	360
9	BA.120		ITAPÉ - ITAJU DO COLÔNIA	34,79%	22.648.907,70	14.769.893,73	37,42	GOLFER	11/08/17	jun-18	300

OBRAS RODOVIARIAS - PROGRAMA DE GOVERNO EM EXECUÇÃO - 2018

Itens	Identificação		Objeto	Informações Adicionais							
	Natureza	Rodovia		Trchos	% Executado	Valor Contrato	Saldo Contrato	Ext.(km)	Empresa	Data Início	Conclusão
10	BA.262		POÇÕES - NOVA CANAÃ - IGUAÍ	85,24%	27.567.919,15	4.068.728,28	57,60	PAVISERVICE	01/09/17	ago-18	360
11	BR.420		MARAGOGIPE - SÃO ROQUE DO PARAGUAÇU	19,18%	11.933.476,94	9.644.538,72	34,00	RODOCON	10/09/17	set-18	360
12			CANARANA - BARRO ALTO	89,67%	3.382.273,96	349.299,22	18,40	PMB	24/08/17	fev-18	180
13			ACESSO A CIDADE DE MACAÚBAS E AERÓDROMO	87,36%	450.558,89	56.931,99	5,70	CERQUEIRA CORREIA	11/09/17	abr-18	90
14			ANTAS - ENTR. SÍTIO DO QUINTO - ENTR. BR.110(Fumo Bravo)	93,85%	4.085.803,56	289.843,46	20,00	CONSTRUTERRA	22/09/17	mai-18	180
15	BR.242		SAPEAÇU - CASTRO ALVES	62,37%	18.337.909,27	6.900.700,43	36,80	CAMPBEL	20/09/17	set-18	360
16	BA.270		SANTA LUZIA - ENTRONC. BA.001 (PICANAVIEIRAS)	75,19%	1.414.995,13	351.026,94	2,15	MAIS CONSTRUTORA	09/10/17	abr-18	180
17	BA.409 / BA.233		CONCEIÇÃO DO COITÉ - SERRINHA - BIRITINGA	87,26%	12.888.577,64	1.642.456,68	58,00	EBRAE	06/11/17	set-18	300
18	BA. S/C		ENTR. DA BR.410 - VILA OPERARIA (RIBEIRA DO POMBAL)	95,97%	1.935.819,73	97.491,21	1.720,00m	EBRAE	10/10/17	abr-18	180
19	BA.152		ACESSO A PARAMIRIM	80,51%	295.925,18	57.665,41	676,60m	T R E	06/11/17	abr-18	60
20	BA.S/C		POVOADO DE ALEGRE EM CONDEUBA	26,56%	565.163,93	415.065,29	3,00	SEVIA	08/11/17	mar-18	120
21	BA.120		GANDU (ENTR. BR.101) - ALGODÃO - IBIRATAIA	30,82%	8.595.165,85	5.945.752,28	47,00	CONTEK	08/11/17	mar-18	120
22	BA.612/ BA.938		CANDIBA - BR.122 (AC. PILÕES) - GUANAMBI - CERAIMA	98,18%	4.457.908,06	81.203,76	25,00	CBV	08/11/17	mai-18	180
23	BA.S/C		ENTRONC. BA.001 - BARCELOS	32,88%	1.424.616,29	956.179,22	10,70	EMPRENCE	16/11/17	mai-18	180
24	BA.503		ENTRONC. DA BR.101 - PEDRÃO (BUEIRO TRIPLO PEAD)	0,00%	102.837,06	102.837,06	12,00	DAM	05/12/17	mar-18	90
25	BA.210		PIÇARRÃO - ENTRONC. QUIXABA E ACESSOS AOS DIST. DE PIRI E QUIXABA	45,69%	11.432.002,65	6.209.273,73	54,00	IMPAR	04/12/17	dez-18	365
26	BA.S/C		ACESSO DE ALGODOES À BA.381 - MUNICÍPIO DE QUIJINGUE	60,50%	930.164,15	367.369,31	1,06	ATLÂNTICO	11/02/18	mai-18	90
27	BA.428		AGUADA NOVA / BELO CAMPO (Lapão)	0,00%	4.238.361,38	4.238.361,38	12,50	RODOCON	02/02/18	set-18	240
28	BA.522/BA.524		ACESSO AO CANAL DE TRÁFEGO	0,00%	636.635,44	636.635,44	1,60	PEJOTA	11/02/18	jun-18	120
29	BA.S/C		ACESSO BA-130 - MAIRI	61,39%	1.251.063,78	483.045,40	750,00m	PERIMETRAL	15/02/18	mai-18	90
30	BA.S/C		ACESSO COMANDATUBA - U N A À BA.001	0,00%	3.388.415,04	3.388.415,04	3,00	ELITE	19/02/18	jun-18	150

OBRAS RODOVIARIAS - PROGRAMA DE GOVERNO EM EXECUÇÃO - 2018

Itens	Identificação		Objeto	Informações Adicionais							
	Natureza	Rodovia		Trechos	% Executado	Valor Contrato	Saldo Contrato	Ext.(km)	Empresa	Data Início	Conclusão
31	BA.S/C		IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AO NOVO AEROPORTO DE VITÓRIA DA CONQUISTA	0,00%	1.961.320,42	1.961.320,42	800,00m	T R E	19/02/18	ago-18	180
32	BA.245		MARCIÔNILIO SOUZA - ENTRONC. BA.131 para ITAETÉ / IRAMAIA	9,86%	10.616.762,88	9.569.957,54	47,60	AUGURIO	05/03/18	dez-18	300
33	BA.S/C		ACESSO À BR.030 RANCHO DAS MÃES E PINGA FOGO - LOTE 1 E PASSAGEM URBANA EM IUIJU LOTE 2	0,00%	1.191.778,25	1.191.778,25	3,80	SEVIA	05/03/18	jun-18	90
34	BA.S/C		ENTRONC. BA.052 - DISTRITO DE BRAVO, no MUNICÍPIO DE SERRA PRETA	0,00%	1.191.444,11	1.191.444,11	3,00	MAZZA	01/03/18	mai-18	90
35	BA.084		ADUSTINA - ENTRONCAMENTO BA.220	0,00%	7.215.736,88	7.215.736,88	15,20	PAVISERVICE	02/04/18	out-18	210
36	BA S/C		ACESSO A BA.148 - BA.148 - DOM BASILIO	0,00%	922.391,30	922.391,30	2,50	TEP	12/03/18	mai-18	60
37	BA S/C		INTERSEÇÃO DO ACESSO BA.532 / UNIDADE POLICIAL DE VERA CRUZ	0,00%	1.219.613,84	1.219.613,84	1,61	CERQUEIRA CORREIA	22/03/18	abr-18	30
38	BR.235		ACESSO AO BATALHÃO DA POLICIA MILITA DE JUAZEIRO	0,00%	146.724,35	146.724,35	4.300m²	PAVISERVICE	15/03/18	abr-18	45
39	BA.433/801		CAMPO FORMOSO (PRESIDENTE DUTRA) / FAZENDA NOVA (IRECÊ)	0,00%	2.554.342,11	2.554.342,11	4,20	SANJUAN	05/04/18	jul-18	90
40	BA S/C		ACESSO A RIACHÃO DO JACUIPE À BA.233	0,00%	471.277,56	471.277,56	750,00m	ATLÂNTICO	12/04/18	mai-18	30
41	BA S/C		ACESSO VIA DO COBRE E ALÇAS DE ACESSO A BA.093	0,00%	3.459.417,99	3.459.417,99	4,30	EBRAE	29/03/18	set-18	180
42	BA.878		ENTRONC. BR.420-DISTRITO DE BOM JESUS DOS POBRES	0,00%	15.622.491,59	15.622.491,59	27,50	COSAMPA	02/04/18	mar-19	360
43	PIC		AV. HENRY FORD	0,00%	6.182.990,60	6.182.990,60	2,83	CBV	26/03/18	mar-19	360
			subtotal 4 (Rodovias)		298.328.786,07	145.321.972,50	748,02				
MANUTENÇÃO ROTINEIRA											
1			LOTE 1 - ALAGOINHAS	99,69%	3.872.431,13	11.927,81	761,90	SETEL	06/02/17	abr-18	360
2			LOTE 2 - CIPÓ	0,00%	1.892.586,89	1.892.586,89	717,00	MAZZA	06/02/17	abr-18	360
3			LOTE 3 - JUAZEIRO	0,00%	299.481,15	299.481,15	725,20	PAVISERVICE	06/02/17	mar-18	360
4			LOTE 4 - PAULO AFONSO	89,74%	1.294.379,18	132.800,82	508,20	SENIC	06/02/17	abr-18	360
5			LOTE 5 - RIACHÃO DO JACUIPE	0,00%	1.740.012,01	1.740.012,01	960,20	PATROL	06/02/17	mar-18	360
6			LOTE 6 - SENHOR DO BONFIM	0,00%	1.089.631,42	1.089.631,42	494,10	RODOCON	02/03/17	mar-18	360
7			LOTE 7 - BARREIRAS	91,39%	2.920.413,73	251.425,32	946,20	CTA	02/03/17	abr-18	360
8			LOTE 8 - IBOTIRAMA	0,00%	1.149.825,38	1.149.825,38	662,00	PAVISERVICE	06/02/17	mar-18	360
9			LOTE 9 - IRECÊ	0,00%	2.010.613,77	2.010.613,77	960,20	RODOCON	02/03/17	mar-18	360

OBRAS RODOVIARIAS - PROGRAMA DE GOVERNO EM EXECUÇÃO - 2018

Itens	Identificação		Objeto	Informações Adicionais						
	Rodovia	Trechos		% Executado	Valor Contrato	Saldo Contrato	Ext.(km)	Empresa	Data início	Conclusão
10		LOTE 10 - MIGUEL CALMON	0,00%	2.308.042,10	2.308.042,10	966,60	MAZZA	20/02/17	mar-18	360
11		LOTE 11 - SEABRA	0,00%	1.961.273,76	1.961.273,76	917,40	RODOCON	02/03/17	mar-18	360
12		LOTE 12 - BRUMADO	0,00%	1.329.674,43	1.329.674,43	756,30	PAVISERVICE	06/02/17	mar-18	360
13		LOTE 13 - GUANAMBI	0,00%	1.277.559,65	1.277.559,65	791,10	PAVISERVICE	06/02/17	mar-18	360
14		LOTE 14 - ITABERABA	0,00%	2.803.005,74	2.803.005,74	1.042,70	PERIMETRAL	06/02/17	mar-18	360
15		LOTE 15 - JEQUIÉ	0,00%	1.687.107,86	1.687.107,86	1.089,60	PAVISERVICE	06/02/17	mar-18	360
16		LOTE 16 - STA MARIA DA VITÓRIA	0,00%	1.892.158,00	1.892.158,00	759,20	PAVISERVICE	06/02/17	mar-18	360
17		LOTE 17 - VITÓRIA DA CONQUISTA	0,00%	2.095.111,22	2.095.111,22	747,80	PAVISERVICE	06/02/17	mar-18	360
18		LOTE 18 - ITABUNA	0,00%	2.917.455,33	2.917.455,33	1.115,80	CONTEK	02/03/17	mar-18	360
19		LOTE 19 - ITAGIMIRIM	0,00%	2.401.062,54	2.401.062,54	842,60	MAIS CONSTRUTORA	17/02/17	mar-18	360
20		LOTE 20 - ITAPETINGA	0,00%	2.280.059,32	2.280.059,32	815,90	PAVISERVICE	17/02/17	mar-18	360
21		LOTE 21 - SANTO ANTONIO DE JESUS	0,00%	1.966.901,77	1.966.901,77	794,50	CAMPBEL	06/02/17	mar-18	360
22		LOTE 22 - TEIXEIRA DE FREITAS (EMERGENCIAL)	0,00%	1.259.463,98	1.259.463,98	780,20	TERQUIP	26/03/18	mar-18	180
23		LOTE 23 - VALENÇA	0,00%	2.800.319,01	2.800.319,01	587,90	PATROL	17/02/17	mar-18	360
24		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	30,95%	959.645,61	662.665,97		SN SINALIZADORA	12/06/17	jun-19	720
25		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	11,31%	805.817,81	714.871,24		SN SINALIZADORA	12/06/17	jun-19	720
26		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	33,53%	1.124.578,27	747.520,27		SINALES	03/07/17	jun-19	720
27		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	20,80%	1.088.618,43	862.236,22		SINALES	03/07/17	jun-19	720
		subtotal 5 (Rodovias - Manutenção)		49.227.229,49	40.544.592,98	18.940,60				

OBRAS RODOVIARIAS - PROGRAMA DE GOVERNO EM EXECUÇÃO - 2018

Itens	Identificação		Objeto	Informações Adicionais							
	Natureza	Rodovia		Trechos	% Executado	Valor Contrato	Saldo Contrato	Ext.(km)	Empresa	Data Inicio	Conclusão
PONTE											
						Ext.(m)					
1			PONTE S/RIO BAETANTÃ, ACESSOS E ESTALEIRO	91,60%	47.842.919,93	4.017.254,74	525,00	A GASPAR	05/08/13	fev-18	920
2	BA.001		PONTE ILHÉUS - PONTAL	34,80%	98.054.873,02	63.932.076,62	533,00	OAS	04/07/16	jul-18	730
3			ENTRONC. BR.415 - FLORESTA AZUL - RIO SALGADO	80,60%	2.264.507,58	439.213,93	38,20	PAINEIRA	25/03/17	nov-17	180
4	BA.522		ENTR. BA.523 - ENTR. SÃO FRANCISCO DO CONDE	72,88%	348.222,61	94.437,02	15,00	TECNOCRET	26/10/17	jan-18	90
5	BA-678		MASCOTE - SANTA LUZIA	23,75%	612.727,52	467.233,97	11,00	PAINEIRA	08/01/18	jul-18	180
6	BA-381		PONTE S/RIO ITAPOICURU MIRIM EM ITIUBA - FILADÉLFA	32,91%	4.310.048,85	2.891.635,91	91,80	CONSTRUTERRA	15/01/18	nov-18	300
	BA.270		MASCOTE - CANAVIEIRAS	0,00%	634.871,13	634.871,13	11,00	TECNOCRET	15/02/18	ago-18	180
subtotal 6 (Pontes)					154.068.170,64	71.841.852,19	1.225,00				
Total 1+2+3+4+5+6					#REF!	#REF!	748,02				

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gabriel Peregrino Martins
Servidor da GEPRO - Assinado em 16/04/2018



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço
<https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: AYMDEZMZGX