Contratada(s): CONSÓRCIO HOLTZ/QG	**Contrato Nº:** 051/2018	**Valor da Medição (R$):** 3.302.384,04	**Percentual Medido (%):** 14,03	**Ordem de Serviço:** 27/06/2018
Serviço: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA	**Valor Original (R$):** 19.797.799,45	**Medido Acumulado (R$):** 15.359.876,76	**Percentual Medido Acumulado (%):** 65,25	**Conclusão Prevista:** 25/11/2019
Local: SALVADOR	**Valor Vigente (R$):** 23.538.473,85	**Saldo (R$):** 8.178.597,09	**Período:** 01/09/2019 a 30/09/2019	

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R$)	Valor (R$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1.2.14.2	Sistema de energia ininterrupta no break ups 120kva, tensão de entrada : 200 v trifásico, tensão de saída : 220/127 v trifásico, potência nominal : 1 x 120kva, número de polos : 03, banco de baterias : tipo selada, autonomia do banco de baterias : 10 min	UN	1,00	146.131,41	146.131,41	0,00	1,00	0,00	0,00	146.131,41	0,00
1.2.14.3	Dsi dispositivo supervisor de isolamento e dst dispositivo supervisor do transformador (carga e temperatura), gerador de sinais conforme a iec61557-9 para sistema de localizacao de falhas. tensao de alimentacao e da rede = ca 70...264v, 42... 460hz. em conformidade com a nbr13534 e iec61557-8. (base conder 60-03-01-862)	UN	22,00	7.335,75	161.386,50	22,00	22,00	0,00	161.386,50	161.386,50	0,00
1.2.14.4	Anunciador de alarme e teste central de acordo com a nbr13534, com memorização de data e hora dos eventos. possibilidade de edição dos textos de alarme com registro do local de alarme. conexao usb para download de registros dos alarmes. (base conder60-03-01-863)	UN	22,00	6.484,57	142.660,54	22,00	22,00	0,00	142.660,54	142.660,54	0,00
1.2.14.5	Transformador de corrente com corrente secundaria em ma. (base conder 60-03-01-864)	UN	33,00	750,52	24.767,16	33,00	33,00	0,00	24.767,16	24.767,16	0,00
1.2.14.6	Localizador de falhas fixo de acordo com a iec61557-9 e nbr5410, tensao de alimentacao ac 17...24 v 50...60hz, dc 14...28 v com 6 transformadors de medida inclusos de 10mm de diametro, led´s de alarme para cada canal de medição, sensibilidade de resposta 0,5ma. tempo para localização menor que 10 segundos para todos os pontos interligados. (base conder 60-03-01-865)	UN	22,00	7.335,75	161.386,50	22,00	22,00	0,00	161.386,50	161.386,50	0,00
1.2.14.7	Fonte de alimentação 15w (24v). (base conder 60-03-01-866)	UN	11,00	360,74	3.968,14	11,00	11,00	0,00	3.968,14	3.968,14	0,00
1.2.15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EQUIPAMENTOS E ALIMENTADORES - CABOS DE COBRE ISOLADO ANTI-CHAMA - 0,6/1KV - 90°C CONFOME NORMA NBR 13248**				**516.371,36**				**0,00**	**516.371,36**	**0,00**

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: A0MZI2NTQ2

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

FABIO VILAS BOAS PINTO
Responsável - Assinado em 17/12/2020

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: A0MZI2NTQ2